



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2025

№ 1098

г. Гулькевичи

**О внесении изменения в постановление
администрации муниципального образования
Гулькевичский район от 26 декабря 2024 г.
№ 2238 «Об утверждении плана реализации
комплексов процессных мероприятий
муниципальной программы муниципального
образования Гулькевичский район
«Развитие общественной инфраструктуры
муниципального значения муниципального
образования Гулькевичский район»
на 2025 год и на плановый период
2026 и 2027 годов**

В соответствии с пунктами 2.10 и 2.11 раздела 2 «Требования к структуре, целеполаганию и содержанию муниципальных программ» Положения о системе управления муниципальными программами муниципального образования Гулькевичский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 31 октября 2024 г. № 1723 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами муниципального образования Гулькевичский район», в целях реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образования Гулькевичский район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 14 октября 2014 г. № 1840, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Гулькевичский район от 26 декабря 2024 г. № 2238 «Об утверждении плана реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образования Гулькевичский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению информатизации, связи и взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Гулькевичский район (Ештокин Д.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Гулькевичский район

А.А. Шишкин

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Гулькевичский район
от 20.08.2025 № 1098

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Гулькевичский район
от 26 декабря 2024 г. № 2238
(в редакции постановления администрации
муниципального образования
Гулькевичский район
от 20.08.2025 № 1098)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплексов процессных мероприятий муниципальной программы
муниципального образования Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры
муниципального значения муниципального образования Гулькевичский район»
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1	Комплекс процессных мероприятий «Строительство, капитальный ремонт, реконструкция, проектирование, модернизация и техническое перевооружение общественной инфраструктуры, приобретение объектов недвижимости»			
1.1	Выполнение предпроектной, проектной, рабочей документации и инженерных изысканий, прохождение государственной экспертизы по объекту: «Строительство блока начальных классов вместимостью 300 мест на территории МБОУ СОШ № 22 им. Героя Советского Союза Г. Г. Шумейко пос. Кубань муниципального образования Гулькевичский район»	Викторов С.А., заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район, начальник управления по строительству (далее – заместитель главы, начальник управления по строительству) Скворцов А.А., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (далее – руководитель МКУ «УКС»)	01.02.2026 – 01.06.2028	Проектно-сметная документация
1.1.1	Контрольная точка 1 – «Участие в отборе муниципального образования для предоставления субсидии из бюджета Краснодарского края на софинансирование проектирования»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.02.2026 – 01.08.2026	заявка на участие в отборе муниципальных образований Краснодарского края на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований (далее – заявка на участие в отборе на выделение краевой субсидии)
1.1.2	Контрольная точка 2 – «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Гулькевичский район	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.08.2026 – 01.12.2026	соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Гулькевичский район (далее – соглашение)

1	2	3	4	5
1.1.3	Контрольная точка 3 – «Выполнение предпроектной, проектной, рабочей документации и инженерных изысканий»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.12.2026 – 01.06.2028	муниципальный контракт
1.1.4	Контрольная точка 4 – «Прохождение государственной экспертизы»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.02.2028 – 01.06.2028	положительное заключение государственной экспертизы
1.2	Строительство блока начальных классов вместимостью 300 мест на территории МБОУ СОШ № 22 им. Героя Советского Союза Г.Г. Шумейко пос. Кубань муниципального образования Гулькевичский район	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.07.2027 – 20.12.2029	разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
1.2.1	Контрольная точка 1 – «Участие в отборе муниципального образования для предоставления субсидии из бюджета Краснодарского края на софинансирование строительства»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.07.2027 – 01.11.2027	заявка
1.2.2	Контрольная точка 2 – «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Гулькевичский район	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.11.2027 – 01.04.2028	соглашение
1.2.3	Контрольная точка 3 – «Начало строительно-монтажных работ»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.04.2028 – 01.10.2028	муниципальный контракт
1.2.4	Контрольная точка 4 – «Завершение строительно-монтажных работ»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.10.2029 – 01.12.2029	получение заключения органа государственного строительного надзора
1.2.5	Контрольная точка 5 – «Ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.12.2029 – 20.12.2029	разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

1	2	3	4	5
1.3	Выполнение предпроектной, проектной, рабочей документации и инженерных изысканий, прохождение государственной экспертизы по объекту: «Здание малобюджетного зала спортивного крытого универсального шаговой доступности по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пгт. Гирей, ул. Парковая на земельном участке с кадастровым номером 23:06:0402006:259»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	10.02.2026 – 01.08.2028	проектно-сметная документация
1.3.1	Контрольная точка 1 – «Участие в отборе муниципального образования для предоставления субсидии из бюджета Краснодарского края на софинансирование проектирования»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	10.02.2026 – 01.08.2026	заявка
1.3.2	Контрольная точка 2 – «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Гулькевичский район	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.08.2026 – 01.12.2026	соглашение
1.3.3	Контрольная точка 3 – «Выполнение предпроектной, проектной, рабочей документации и инженерных изысканий»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.12.2026 – 01.08.2028	муниципальный контракт
1.3.4	Контрольная точка 4 – «Прохождение государственной экспертизы»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.04.2028 – 01.08.2028	положительное заключение государственной экспертизы
1.4	Здание зала спортивного крытого специализированного «Центр Единоборств» по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Симонова, 137 А (корректировка)	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС» Горошко А.А., заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по делам гражданской обороны, чрезвычайным	01.02.2024 – 25.12.2025	разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

1	2	3	4	5
		ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством, военным и архивным вопросам (далее – заместитель главы по делам ГОЧС) Кривошеев В.Ф., исполняющий обязанности директора МБУДОСШОР «Венец»		
в том числе				
1.4.1	Строительство объекта: «Здание зала спортивного крытого специализированного «Центр Единоборств» по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Симонова, 137 А (корректировка)»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС» Горошко А.А., заместитель главы по делам ГОЧС Кривошеев В.Ф., исполняющий обязанности директора МБУДОСШОР «Венец»	01.02.2024 – 20.12.2025	разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
1.4.1.1	Контрольная точка 1 – «Участие в отборе муниципального образования для предоставления субсидии из бюджета Краснодарского края на софинансирование строительства»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.02.2024 – 01.06.2024	заявка
1.4.1.2	Контрольная точка 2 – «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Гулькевичский район	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.06.2024 – 01.08.2024	соглашение
1.4.1.3	Контрольная точка 3 – «Начало строительно-монтажных работ»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.08.2024 – 01.10.2024	муниципальный контракт
1.4.1.4	Контрольная точка 4 – «Завершение строительно-монтажных работ»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ	01.10.2024 – 01.12.2025	получение заключения органа государственного строительного надзора

1	2	3	4	5
		«УКС»		
1.4.1.5	Контрольная точка 5 – «Ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.12.2025 – 20.12.2025	разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
1.4.1.6	Контрольная точка 6 – «Приобретение немонтируемого оборудования»	Горошко А.А., заместитель главы по делам ГОЧС Кривошеев В.Ф., исполняющий обязанности директора МБУДОСШОР «Венец»	20.06.2025 – 31.10.2025	контракт на приобретение немонтируемого оборудования
1.4.2	Подключение объекта к сетям теплоснабжения	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.02.2024 – 25.12.2025	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.4.2.1	Контрольная точка 1 – «Участие в отборе муниципального образования для предоставления субсидии из бюджета Краснодарского края на софинансирование технологического присоединения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.02.2024 – 01.05.2024	заявка
1.4.2.2	Контрольная точка 2 – «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Гулькевичский район»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.05.2024 – 01.07.2024	соглашение
1.4.2.3	Контрольная точка 3 – «Заключение договора о подключении к сетям теплоснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.07.2024 – 01.09.2024	муниципальный контракт
1.4.2.4	Контрольная точка 4 – «Осуществление подключения к сетям теплоснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.09.2024 – 25.12.2025	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.4.3	Экспертное сопровождение после получения положительного заключения государственной	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству	21.11.2024 – 30.10.2025	акт выполненных работ

1	2	3	4	5
	экспертизы, оказание услуги по авторскому надзору	Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»		
1.4.3.1	Контрольная точка 1 – «Заключение контракта на выполнение услуги по авторскому надзору, оказание услуг по строительному контролю при строительстве»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	21.11.2024 – 30.10.2025	муниципальный контракт
1.4.3.2	Контрольная точка 2 – «Выездные мероприятия»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	21.11.2024 – 30.10.2025	журнал выезда на объект капитального строительства
1.4.3.3	Контрольная точка 3 – «Внесение изменений в проектную документацию»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	21.11.2024 – 01.12.2025	проектная документация
1.4.3.4	Контрольная точка 4 – «Исполнение контракта»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	30.10.2025 – 01.12.2025	акт выполненных работ
1.4.4	Выполнение проектной, рабочей документации, получение технических условий сетей связи, прохождение государственной экспертизы по объекту: Здание зала спортивного крытого специализированного «Центр Единоборств» по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Симонова, 137 А (корректировка), получение технических условий сетей связи, составление сметной документации на пуско-наладочные работы	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.08.2025 – 01.12.2025	проектно-сметная документация
1.4.4.1	Контрольная точка 1 – «Заключение муниципального контракта на выполнение сметной документации на пуско-наладочные работы»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.08.2025 – 01.09.2025	муниципальный контракт
1.4.4.2	Контрольная точка 2 – «Исполнение муниципального контракта на выполнение	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству	01.09.2025 – 01.10.2025	сметная документация на пуско-наладочные работы

1	2	3	4	5
	сметной документации на пуско-наладочные работы»	Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»		
1.4.4.3	Контрольная точка 3 – «Приемка выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение сметной документации на пуско-наладочные работы»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.10.2025 – 01.11.2025	акт выполненных работ
1.4.4.4	Контрольная точка 4 – «Оплата выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение сметной документации на пуско-наладочные работы»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.11.2025 – 01.12.2025	платежное поручение
1.5	Техническое присоединение к электрическим сетям объекта: ЭПУ земельного участка с кадастровым номером: 23:06:0102006:1 для строительства блока начальных классов на 300 мест по адресу: пос. Кубань, ул. Школьная, 2	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	22.08.2023 – 29.12.2025	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.5.1	Контрольная точка 1 – «Заключение договора о подключении к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	22.08.2023 – 22.09.2023	муниципальный контракт
1.5.2	Контрольная точка 2 – «Проектирование ресурсоснабжающей организацией сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	22.09.2023 – 01.11.2023	проектная, рабочая документация
1.5.3	Контрольная точка 3 – «Осуществление действий по созданию (реконструкции, модернизации) сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.11.2023 – 29.12.2025	приложение к муниципальному контракту – график производства работ
1.5.4	Контрольная точка 4 – «Осуществление подключения к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	20.11.2025 – 29.12.2025	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.6	Технологическое присоединение к электрическим сетям «ЭПУ общеобразовательной	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству	15.11.2024 – 20.12.2025	акт об осуществлении технологического

1	2	3	4	5
	организации» расположенной по адресу: г. Гулькевичи, пл. Гражданская, кадастровый номер: 23:06:1902085:377, 23:06:1902085:379, 23:06:1902085:380	Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»		присоединения объекта
1.6.1	Контрольная точка 1 – «Заключение договора о подключении к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.11.2024 – 15.12.2024	муниципальный контракт
1.6.2	Контрольная точка 2 – «Проектирование ресурсоснабжающей организацией сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.12.2024 – 01.06.2025	проектная, рабочая документация
1.6.3	Контрольная точка 3 – «Осуществление действий по созданию (реконструкции, модернизации) сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.06.2025 – 20.11.2025	приложение к муниципальному контракту – График производства работ
1.6.4	Контрольная точка 4 – «Осуществление подключения к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	20.11.2025 – 20.12.2025	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.7	Выполнение проектной, рабочей документации и инженерных изысканий, проведение государственной экспертизы, выполнение архитектурных и археологических изысканий по объекту: «Детская школа искусств по адресу: Гулькевичский район, г. Гулькевичи, пл. Гражданская на земельном участке с кадастровым номером: 23:06:1902085:377»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.07.2024 – 29.12.2025	проектно-сметная документация
1.7.1	Контрольная точка 1 – «Участие в отборе муниципального образования для предоставления субсидии из бюджета Краснодарского края на софинансирование проектирования»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.07.2024 – 15.10.2024	заявка
1.7.2	Контрольная точка 2 – «Заключение	Викторов С.А., заместитель главы,	15.10.2024 –	соглашение

1	2	3	4	5
	соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Гулькевичский район	начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.12.2024	
1.7.3	Контрольная точка 3 – «Выполнение предпроектной, проектной, рабочей документации и инженерных изысканий»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.12.2024 – 29.12.2025	муниципальный контракт
1.7.4	Контрольная точка 4 – «Прохождение государственной экспертизы»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	10.07.2025 – 25.10.2025	положительное заключение государственной экспертизы
1.8	Техническое присоединение к сетям теплоснабжения блока начальных классов вместимостью 300 мест на территории МБОУ СОШ № 22 им. Героя Советского Союза Г.Г. Шумейко пос. Кубань муниципального образования Гулькевичский район	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.09.2025 – 01.12.2026	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.8.1	Контрольная точка 1 – «Заключение договора о подключении к сетям теплоснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.09.2025 – 01.10.2025	муниципальный контракт
1.8.2	Контрольная точка 2 – «Проектирование ресурсоснабжающей организацией сетей теплоснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.10.2025 – 01.11.2025	проектная, рабочая документация
1.8.3	Контрольная точка 3 – «Осуществление действий по созданию (реконструкции, модернизации) сетей теплоснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.11.2025 – 01.11.2026	приложение к муниципальному контракту – график производства работ
1.8.4	Контрольная точка 4 – «Осуществление подключения к сетям теплоснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.11.2026 – 01.12.2026	акт об осуществлении технологического присоединения объекта

1	2	3	4	5
1.9	Техническое присоединение к сетям теплоснабжения объекта: «Здание малобюджетного зала спортивного крытого универсального шаговой доступности по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пгт. Гирей, ул. Парковая на земельном участке с кадастровым номером 23:06:0402006:259»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.09.2025 – 01.12.2026	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.9.1	Контрольная точка 1 – «Заключение договора о подключении к сетям теплоснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.09.2025 – 01.10.2025	муниципальный контракт
1.9.2	Контрольная точка 2 – «Проектирование ресурсоснабжающей организацией сетей теплоснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.10.2025 – 01.11.2025	проектная, рабочая документация
1.9.3	Контрольная точка 3 – «Осуществление действий по созданию (реконструкции, модернизации) сетей теплоснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.11.2025 – 01.11.2026	приложение к муниципальному контракту – график производства работ
1.9.4	Контрольная точка 4 – «Осуществление подключения к сетям теплоснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.11.2026 – 01.12.2026	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.10	Техническое присоединение объекта электропотребления «ЭПУ зданий и сооружений, расположенных: Гулькевичский район, пгт. Гирей, ул. Парковая на земельном участке с кадастровым номером 23:06:0402006:259»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.09.2025 – 01.12.2026	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.10.1	Контрольная точка 1 – «Заключение договора о подключении к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.09.2025 – 01.10.2025	муниципальный контракт

1	2	3	4	5
1.10.2	Контрольная точка 2 – «Проектирование ресурсоснабжающей организацией сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.10.2025 – 01.11.2025	проектная, рабочая документация
1.10.3	Контрольная точка 3 – «Осуществление действий по созданию (реконструкции, модернизации) сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.11.2025 – 01.11.2026	приложение к муниципальному контракту – график производства работ
1.10.4	Контрольная точка 4 – «Осуществление подключения к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.11.2026 – 01.12.2026	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.11	Техническое присоединение к сетям теплоснабжения объекта: «Здание врачебной амбулатории, расположенной по адресу: Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгинское, ул. Школьная на земельном участке с кадастровым номером 23:06:0802037:484 площадью 6478 кв. м»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.09.2025 – 01.12.2026	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.11.1	Контрольная точка 1 – «Заключение договора о подключении к сетям теплоснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.09.2025 – 01.10.2025	муниципальный контракт
1.11.2	Контрольная точка 2 – «Проектирование ресурсоснабжающей организацией сетей теплоснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.10.2025 – 01.11.2025	проектная, рабочая документация
1.11.3	Контрольная точка 3 – «Осуществление действий по созданию (реконструкции, модернизации) сетей теплоснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.11.2025 – 01.11.2026	приложение к муниципальному контракту – график производства работ
1.11.4	Контрольная точка 4 – «Осуществление подключения к сетям теплоснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.11.2026 – 01.12.2026	акт об осуществлении технологического присоединения

1	2	3	4	5
		«УКС»		объекта
1.12	Техническое присоединение к сетям тепло-снабжения объекта: «Детская школа искусств по адресу: Гулькевичский район, г. Гулькевичи, пл. Гражданская на земельном участке с кадастровым номером: 23:06:1902085:377	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	X	X
1.13	Экспертное сопровождение после получения положительного заключения государственной экспертизы, оказание услуги по авторскому надзору, оказание услуг по строительному контролю при строительстве, пуско-наладочные работы систем инженерного обеспечения, проверка работоспособности систем и их взаимодействие по объекту: «Здание врачебной амбулатории, расположенной по адресу: Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгинское, ул. Школьная на земельном участке с кадастровым номером 23:06:0802037:484 площадью 6478 кв. м»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	10.04.2026 – 20.12.2026	акт выполненных работ
1.13.1	Контрольная точка 1 – «Экспертное сопровождение после получения положительного заключения государственной экспертизы»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	10.04.2026 – 20.12.2026	муниципальный контракт
1.13.2	Контрольная точка 2 – «Оказание услуги по авторскому надзору»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	10.04.2026 – 20.12.2026	муниципальный контракт
1.13.3	Контрольная точка 3 – «Пуско-наладочные работы систем инженерного обеспечения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	20.06.2026 – 20.12.2026	акт выполненных работ
1.13.4	Контрольная точка 4 – «Проверка работоспособности систем и их	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству	20.06.2026 – 20.12.2026	акт выполненных работ

1	2	3	4	5
	взаимодействие»	Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»		
1.14	Выполнение предпроектной, проектной, рабочей документации и инженерных изысканий, прохождение государственной экспертизы, строительство объекта: «Здание фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в п. Заря Гулькевичского района»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.01.2026 – 20.12.2026	разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
1.14.1	Контрольная точка 1 – «Заключение муниципального контракта на выполнение предпроектной, проектной, рабочей документации и инженерных изысканий»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.01.2026 – 15.02.2026	муниципальный контракт
1.14.2	Контрольная точка 2 – «Выполнение предпроектной, проектной, рабочей документации и инженерных изысканий»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.02.2026 – 15.06.2026	положительное заключение государственной экспертизы
1.14.3	Контрольная точка 3 – «Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.06.2026 – 15.07.2026	муниципальный контракт
1.14.4	Контрольная точка 4 – «Строительно-монтажные работы»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.07.2026 – 20.12.2026	разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
1.15	«Выполнение проектной, рабочей документации, проведение государственной экспертизы, в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 19 по адресу: г. Гулькевичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 12»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.01.2025 – 01.06.2025	рабочая документация
1.15.1	Контрольная точка 1 – «Выполнение проектной и рабочей документации»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.01.2025 – 01.02.2025	договор на выполнение проектной документации

1	2	3	4	5
1.15.2	Контрольная точка 2 – «Заключение договора на прохождение государственной экспертизы»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.02.2025 – 01.03.2025	договор
1.15.3	Контрольная точка 3 – «Выполнение рабочей документации»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.03.2025 – 01.06.2025	рабочая документация
1.16	Технологическое присоединение объекта электропотребления «ЭПУ для амбулаторно-поликлинического обслуживания», расположенных по адресу: Гулькевичский район, п. Заря, ул. Восточная, кадастровый номер: 23:06:0601002:652	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.04.2025 – 20.12.2025	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.16.1	Контрольная точка 1 – «Заключение договора о подключении к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.04.2025 – 01.08.2025	муниципальный контракт
1.16.2	Контрольная точка 2 – «Проектирование ресурсоснабжающей организацией сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.08.2025 – 01.10.2025	проектная, рабочая документация
1.16.3	Контрольная точка 3 – «Осуществление действий по созданию (реконструкции, модернизации) сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.10.2025 – 01.12.2025	приложение к муниципальному контракту – график производства работ
1.16.4	Контрольная точка 4 – «Осуществление подключения к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.12.2025 – 20.12.2025	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.17	Технологическое присоединение объектов электропотребления «ЭПУ для амбулаторно-поликлинического обслуживания», расположенных Гулькевичский район, хут.	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.09.2025 – 20.12.2025	акт об осуществлении технологического присоединения объекта

1	2	3	4	5
	Тельман, ул. Репина, кадастровый номер 23:06:0701001:688 и ст. Скобелевская ул. Молодежная 11			
1.17.1	Контрольная точка 1 – «Заключение договора о подключении к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.09.2025 – 01.10.2025	муниципальный контракт
1.17.2	Контрольная точка 2 – «Проектирование ресурсоснабжающей организацией сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.10.2025 – 01.11.2025	проектная, рабочая документация
1.17.3	Контрольная точка 3 – «Осуществление действий по созданию (реконструкции, модернизации) сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.11.2025 – 01.12.2025	приложение к муниципальному контракту – график производства работ
1.17.4	Контрольная точка 4 – «Осуществление подключения к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.12.2025 – 20.12.2025	акт об осуществлении технологического присоединения объекта

».

Заместитель главы муниципального образования
Гулькевичский район, начальник управления по строительству

С.А. Викторов