



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2025

№ 1457

г. Гулькевичи

**О внесении изменения в постановление
администрации муниципального образования
Гулькевичский район от 26 декабря 2024 г.
№ 2238 «Об утверждении плана реализации
комплексов процессных мероприятий
муниципальной программы муниципального
образования Гулькевичский район
«Развитие общественной инфраструктуры
муниципального значения муниципального
образования Гулькевичский район»
на 2025 год и на плановый период
2026 и 2027 годов**

В соответствии с пунктами 2.10 и 2.11 раздела 2 «Требования к структуре, целеполаганию и содержанию муниципальных программ» Положения о системе управления муниципальными программами муниципального образования Гулькевичский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 31 октября 2024 г. № 1723 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами муниципального образования Гулькевичский район», в целях реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образования Гулькевичский район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 14 октября 2014 г. № 1840, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Гулькевичский район от 26 декабря 2024 г. № 2238 «Об утверждении плана реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образования Гулькевичский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению информатизации, связи и взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Гулькевичский район (Ештокин Д.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Гулькевичский район

С.А. Юрова

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Гулькевичский район
от 31.10.2025 № 1457

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Гулькевичский район
от 26 декабря 2024 г. № 2238
(в редакции постановления администрации
муниципального образования
Гулькевичский район
от 31.10.2025 № 1457)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплексов процессных мероприятий муниципальной программы
муниципального образования Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры
муниципального значения муниципального образования Гулькевичский район»
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1	Комплекс процессных мероприятий «Строительство, капитальный ремонт, реконструкция, проектирование, модернизация и техническое перевооружение общественной инфраструктуры, приобретение объектов недвижимости»			
1.1	Выполнение предпроектной, проектной, рабочей документации и инженерных изысканий, прохождение государственной экспертизы по объекту: «Строительство блока начальных классов вместимостью 300 мест на территории МБОУ СОШ № 22 им. Героя Советского Союза Г. Г. Шумейко пос. Кубань муниципального образования Гулькевичский район»	Викторов С.А., заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район, начальник управления по строительству (далее – заместитель главы, начальник управления по строительству) Скворцов А.А., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (далее – руководитель МКУ «УКС»)	01.02.2026 – 01.06.2028	Проектно-сметная документация
1.1.1	Контрольная точка 1 – «Участие в отборе муниципального образования для предоставления субсидии из бюджета Краснодарского края на софинансирование проектирования»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.02.2026 – 01.08.2026	заявка на участие в отборе муниципальных образований Краснодарского края на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований (далее – заявка на участие в отборе на выделение краевой субсидии)
1.1.2	Контрольная точка 2 – «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Гулькевичский район	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.08.2026 – 01.12.2026	соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Гулькевичский район (далее – соглашение)

1	2	3	4	5
1.1.3	Контрольная точка 3 – «Выполнение предпроектной, проектной, рабочей документации и инженерных изысканий»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.12.2026 – 01.06.2028	муниципальный контракт
1.1.4	Контрольная точка 4 – «Прохождение государственной экспертизы»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.02.2028 – 01.06.2028	положительное заключение государственной экспертизы
1.2	Строительство блока начальных классов вместимостью 300 мест на территории МБОУ СОШ № 22 им. Героя Советского Союза Г.Г. Шумейко пос. Кубань муниципального образования Гулькевичский район	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.07.2028 – 20.12.2030	разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
1.2.1	Контрольная точка 1 – «Участие в отборе муниципального образования для предоставления субсидии из бюджета Краснодарского края на софинансирование строительства»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.07.2028 – 01.11.2028	заявка
1.2.2	Контрольная точка 2 – «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Гулькевичский район	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.11.2028 – 01.04.2029	соглашение
1.2.3	Контрольная точка 3 – «Начало строительно-монтажных работ»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.04.2029 – 01.10.2029	муниципальный контракт
1.2.4	Контрольная точка 4 – «Завершение строительно-монтажных работ»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.10.2030 – 01.12.2030	получение заключения органа государственного строительного надзора
1.2.5	Контрольная точка 5 – «Ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.12.2030 – 20.12.2030	разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

1	2	3	4	5
1.3	Выполнение предпроектной, проектной, рабочей документации и инженерных изысканий, прохождение государственной экспертизы по объекту: «Здание малобюджетного зала спортивного крытого универсального шаговой доступности по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пгт. Гирей, ул. Парковая на земельном участке с кадастровым номером 23:06:0402006:259»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	10.02.2026 – 01.08.2028	проектно-сметная документация
1.3.1	Контрольная точка 1 – «Участие в отборе муниципального образования для предоставления субсидии из бюджета Краснодарского края на софинансирование проектирования»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	10.02.2026 – 01.08.2026	заявка
1.3.2	Контрольная точка 2 – «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Гулькевичский район	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.08.2026 – 01.12.2026	соглашение
1.3.3	Контрольная точка 3 – «Выполнение предпроектной, проектной, рабочей документации и инженерных изысканий»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.12.2026 – 01.08.2028	муниципальный контракт
1.3.4	Контрольная точка 4 – «Прохождение государственной экспертизы»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.04.2028 – 01.08.2028	положительное заключение государственной экспертизы
1.4	Здание зала спортивного крытого специализированного «Центр Единоборств» по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Симонова, 137 А (корректировка)	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС» Горошко А.А., заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по делам	01.02.2024 – 30.08.2026	разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

1	2	3	4	5
		гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством, военным и архивным вопросам (далее – заместитель главы по делам ГОЧС) Кривошеев В.Ф., исполняющий обязанности директора МБУДОСШОР «Венец»		
в том числе:				
1.4.1	Строительство объекта: «Здание зала спортивного крытого специализированного «Центр Единоборств» по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Симонова, 137 А (корректировка)»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС» Горошко А.А., заместитель главы по делам ГОЧС Кривошеев В.Ф., исполняющий обязанности директора МБУДОСШОР «Венец»	01.02.2024 – 30.08.2026	разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
1.4.1.1	Контрольная точка 1 – «Участие в отборе муниципального образования для предоставления субсидии из бюджета Краснодарского края на софинансирование строительства»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.02.2024 – 01.06.2024	заявка
1.4.1.2	Контрольная точка 2 – «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Гулькевичский район	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.06.2024 – 01.08.2024	соглашение
1.4.1.3	Контрольная точка 3 – «Заключение контракта на строительные-монтажные работы»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	30.10.2025 – 20.12.2025	муниципальный контракт

1	2	3	4	5
1.4.1.4	Контрольная точка 4 – «Выполнение строительно-монтажных работ»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	20.12.2025 – 30.07.2026	получение заключения органа государственного строительного надзора
1.4.1.5	Контрольная точка 5 – «Ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	30.07.2025 – 30.08.2026	разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
1.4.1.6	Контрольная точка 6 – «Приобретение немонтируемого оборудования»	Горошко А.А., заместитель главы по делам ГОЧС Кривошеев В.Ф., исполняющий обязанности директора МБУДОСШОР «Венец»	20.06.2025 – 30.07.2026	контракт на приобретение немонтируемого оборудования
1.4.2	Подключение объекта к сетям теплоснабжения, сетям связи	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.02.2024 – 30.08.2026	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.4.2.1	Контрольная точка 1 – «Участие в отборе муниципального образования для предоставления субсидии из бюджета Краснодарского края на софинансирование технологического присоединения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.02.2024 – 01.05.2024	заявка
1.4.2.2	Контрольная точка 2 – «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Гулькевичский район»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.05.2024 – 01.07.2024	соглашение
1.4.2.3	Контрольная точка 3 – «Заключение договора о подключении к сетям теплоснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.07.2024 – 01.09.2024	муниципальный контракт
1.4.2.4	Контрольная точка 4 – «Осуществление подключения к сетям теплоснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.09.2024 – 30.08.2026	акт об осуществлении технологического присоединения объекта

1	2	3	4	5
1.4.2.5	Контрольная точка 5 – «Заключение договора о подключении к сетям связи»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	20.10.2025 – 10.11.2025	муниципальный контракт
1.4.2.6	Контрольная точка 6 – «Осуществление подключения к сетям связи»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	10.11.2025 – 30.08.2026	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.4.3	Экспертное сопровождение после получения положительного заключения государственной экспертизы, оказание услуги по авторскому надзору	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	21.11.2024 – 30.08.2026	акт выполненных работ
1.4.3.1	Контрольная точка 1 – «Заключение контракта на выполнение услуги по авторскому надзору, оказание услуг по строительному контролю при строительстве»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	21.11.2024 – 30.08.2026	муниципальный контракт
1.4.3.2	Контрольная точка 2 – «Выездные мероприятия»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	21.11.2024 – 30.08.2026	журнал выезда на объект капитального строительства
1.4.3.3	Контрольная точка 3 – «Внесение изменений в проектную документацию»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	21.11.2024 – 30.08.2026	проектная документация
1.4.3.4	Контрольная точка 4 – «Исполнение контракта»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	30.10.2025 – 30.08.2026	акт выполненных работ
1.4.4	Выполнение проектной, рабочей документации, получение технических условий сетей связи, прохождение государственной экспертизы по объекту: Здание зала спортивного крытого специализированного «Центр Единоборств» по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	X	X

1	2	3	4	5
	район, г. Гулькевичи, ул. Симонова, 137 А (корректировка), получение технических условий сетей связи, составление сметной документации на пуско-наладочные работы			
1.5	Техническое присоединение к электрическим сетям объекта: ЭПУ земельного участка с кадастровым номером: 23:06:0102006:1 для строительства блока начальных классов на 300 мест по адресу: пос. Кубань, ул. Школьная, 2	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	22.08.2023 – 25.12.2026	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.5.1	Контрольная точка 1 – «Заключение договора о подключении к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	22.08.2023 – 22.09.2023	муниципальный контракт
1.5.2	Контрольная точка 2 – «Проектирование ресурсоснабжающей организацией сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	22.09.2023 – 01.11.2023	проектная, рабочая документация
1.5.3	Контрольная точка 3 – «Осуществление действий по созданию (реконструкции, модернизации) сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.11.2023 – 01.11.2026	приложение к муниципальному контракту – график производства работ
1.5.4	Контрольная точка 4 – «Осуществление подключения к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.11.2026 – 25.12.2026	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.6	Технологическое присоединение к электрическим сетям «ЭПУ общеобразовательной организации» расположенной по адресу: г. Гулькевичи, пл. Гражданская, кадастровый номер: 23:06:1902085:377, 23:06:1902085:379, 23:06:1902085:380	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.11.2024 – 20.12.2026	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.6.1	Контрольная точка 1 – «Заключение договора о подключении к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству	15.11.2024 – 15.12.2024	муниципальный контракт

1	2	3	4	5
		Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»		
1.6.2	Контрольная точка 2 – «Проектирование ресурсоснабжающей организацией сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.12.2024 – 01.06.2025	проектная, рабочая документация
1.6.3	Контрольная точка 3 – «Осуществление действий по созданию (реконструкции, модернизации) сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.06.2025 – 20.11.2026	приложение к муниципальному контракту – График производства работ
1.6.4	Контрольная точка 4 – «Осуществление подключения к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	20.11.2025 – 20.12.2026	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.7	Выполнение проектной, рабочей документации и инженерных изысканий, проведение государственной экспертизы, выполнение архитектурных и археологических изысканий по объекту: «Детская школа искусств по адресу: Гулькевичский район, г. Гулькевичи, пл. Гражданская на земельном участке с кадастровым номером: 23:06:1902085:377»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.07.2024 – 29.06.2026	проектно-сметная документация
1.7.1	Контрольная точка 1 – «Участие в отборе муниципального образования для предоставления субсидии из бюджета Краснодарского края на софинансирование проектирования»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.07.2024 – 15.10.2024	заявка
1.7.2	Контрольная точка 2 – «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Гулькевичский район»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.10.2024 – 01.12.2024	соглашение
1.7.3	Контрольная точка 3 – «Выполнение предпроектной, проектной, рабочей	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству	01.12.2024 – 29.12.2025	муниципальный контракт

1	2	3	4	5
	документации и инженерных изысканий»	Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»		
1.7.4	Контрольная точка 4 – «Прохождение государственной экспертизы»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	21.08.2025 – 29.06.2026	положительное заключение государственной экспертизы
1.8	Техническое присоединение к сетям теплоснабжения блока начальных классов вместимостью 300 мест на территории МБОУ СОШ № 22 им. Героя Советского Союза Г.Г. Шумейко пос. Кубань муниципального образования Гулькевичский район	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	X	X
1.9	Техническое присоединение к сетям теплоснабжения объекта: «Здание малобюджетного зала спортивного крытого универсального шаговой доступности по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пгт. Гирей, ул. Парковая на земельном участке с кадастровым номером 23:06:0402006:259»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	X	X
1.10	Техническое присоединение объекта электропотребления «ЭПУ зданий и сооружений, расположенных: Гулькевичский район, пгт. Гирей, ул. Парковая на земельном участке с кадастровым номером 23:06:0402006:259»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	X	X
1.11	Техническое присоединение к сетям теплоснабжения объекта: «Здание врачебной амбулатории, расположенной по адресу: Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгинское, ул. Школьная на земельном участке с кадастровым номером 23:06:0802037:484 площадью 6478 кв. м»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.04.2026 – 20.12.2026	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.11.1	Контрольная точка 1 – «Заключение договора о подключении к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству	01.02.2026 – 01.04.2026	муниципальный контракт

1	2	3	4	5
		Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»		
1.11.2	Контрольная точка 2 – «Проектирование ресурсоснабжающей организацией сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.04.2026 - 01.06.2026	проектная, рабочая документация
1.11.3	Контрольная точка 3 – «Осуществление действий по созданию (реконструкции, модернизации) сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.06.2026 – 01.11.2026	приложение к муниципальному контракту – График производства работ
1.11.4	Контрольная точка 4 – «Осуществление подключения к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.11.2026 – 20.12.2026	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.12	Техническое присоединение к сетям тепло-снабжения объекта: «Детская школа искусств по адресу: Гулькевичский район, г. Гулькевичи, пл. Гражданская на земельном участке с кадастровым номером: 23:06:1902085:377	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	X	X
1.13	Экспертное сопровождение после получения положительного заключения государственной экспертизы, оказание услуги по авторскому надзору, оказание услуг по строительному контролю при строительстве, пуско-наладочные работы систем инженерного обеспечения, проверка работоспособности систем и их взаимодействие по объекту: «Здание врачебной амбулатории, расположенной по адресу: Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгинское, ул. Школьная на земельном участке с кадастровым номером 23:06:0802037:484 площадью 6478 кв. м»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	10.04.2026 – 20.12.2026	акт выполненных работ

1	2	3	4	5
1.13.1	Контрольная точка 1 – «Экспертное сопровождение после получения положительного заключения государственной экспертизы»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	10.04.2026 – 20.12.2026	муниципальный контракт
1.13.2	Контрольная точка 2 – «Оказание услуги по авторскому надзору»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	10.04.2026 – 20.12.2026	муниципальный контракт
1.13.3	Контрольная точка 3 – «Пуско-наладочные работы систем инженерного обеспечения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	20.06.2026 – 20.12.2026	акт выполненных работ
1.13.4	Контрольная точка 4 – «Проверка работоспособности систем и их взаимодействие»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	20.06.2026 – 20.12.2026	акт выполненных работ
1.14	Выполнение предпроектной, проектной, рабочей документации и инженерных изысканий, прохождение государственной экспертизы, строительство объекта: «Здание фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в п. Заря Гулькевичского района»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.01.2026 – 20.12.2026	разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
1.14.1	Контрольная точка 1 – «Заключение муниципального контракта на выполнение предпроектной, проектной, рабочей документации и инженерных изысканий»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.01.2026 – 15.02.2026	муниципальный контракт
1.14.2	Контрольная точка 2 – «Выполнение предпроектной, проектной, рабочей документации и инженерных изысканий»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.02.2026 – 15.06.2026	положительное заключение государственной экспертизы
1.14.3	Контрольная точка 3 – «Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.06.2026 – 15.07.2026	муниципальный контракт

1	2	3	4	5
1.14.4	Контрольная точка 4 – «Строительно-монтажные работы»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.07.2026 – 20.12.2026	разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
1.15	«Выполнение проектной, рабочей документации, проведение государственной экспертизы, в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 19 по адресу: г. Гулькевичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 12»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.01.2025 – 01.06.2025	рабочая документация
1.15.1	Контрольная точка 1 – «Выполнение проектной и рабочей документации»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	15.01.2025 – 01.02.2025	договор на выполнение проектной документации
1.15.2	Контрольная точка 2 – «Заключение договора на прохождение государственной экспертизы»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.02.2025 – 01.03.2025	договор
1.15.3	Контрольная точка 3 – «Выполнение рабочей документации»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.03.2025 – 01.06.2025	рабочая документация
1.16	Технологическое присоединение объекта электропотребления «ЭПУ для амбулаторно-поликлинического обслуживания», расположенных по адресу: Гулькевичский район, п. Заря, ул. Восточная, кадастровый номер: 23:06:0601002:652	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.04.2025 – 20.12.2025	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.16.1	Контрольная точка 1 – «Заключение договора о подключении к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.04.2025 – 08.04.2025	муниципальный контракт

1	2	3	4	5
1.16.2	Контрольная точка 2 – «Проектирование ресурсоснабжающей организацией сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	08.04.2025 – 10.05.2025	проектная, рабочая документация
1.16.3	Контрольная точка 3 – «Осуществление действий по созданию (реконструкции, модернизации) сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	10.05.2025 – 20.08.2025	приложение к муниципальному контракту – график производства работ
1.16.4	Контрольная точка 4 – «Подписание акта об обеспечении сетевой организацией возможности подключения к электрическим сетям»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	20.08.2025 – 29.08.2025	акт об обеспечении сетевой организацией возможности подключения к электрическим сетям
1.17	Технологическое присоединение объектов электропотребления «ЭПУ для амбулаторно-поликлинического обслуживания», расположенных Гулькевичский район, хут. Тельман, ул. Репина, кадастровый номер 23:06:0701001:688 и ст-ца Скобелевская ул. Молодежная 11	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.09.2025 – 20.12.2025	акт об осуществлении технологического присоединения объекта
1.17.1	Контрольная точка 1 – «Заключение договора о подключении к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.09.2025 – 01.11.2025	муниципальный контракт
1.17.2	Контрольная точка 2 – «Проектирование ресурсоснабжающей организацией сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	01.11.2025 – 20.11.2025	проектная, рабочая документация
1.17.3	Контрольная точка 3 – «Осуществление действий по созданию (реконструкции, модернизации) сетей электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Сковорцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	20.11.2025 – 10.12.2025	приложение к муниципальному контракту – график производства работ

1	2	3	4	5
1.17.4	Контрольная точка 4 – «Осуществление подключения к сетям электроснабжения»	Викторов С.А., заместитель главы, начальник управления по строительству Скворцов А.А., руководитель МКУ «УКС»	10.12.2025 – 25.12.2025	акт об осуществлении технологического присоединения объекта

».

Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район,
начальник управления по строительству

С.А. Викторов