



Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
РАЗДЕЛ 1. Мероприятия по подготовке к ОЗП предприятий												
1. Филиал ОАО "АТЭК" - "Гулькевичские тепловые сети"												
1.1. Ремонт, реконструкция, строительство котельных												
1.1.	Обслуживание подстанции котельной № 24	шт	1	0,064	0,000	0,000	0,064	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
1.2.	Техническое обслуживание газопроводов котельной № 24	шт	1	0,031	0,000	0,000	0,031	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
1.3.	Техническое обслуживание газопроводов котельной № 27	шт	1	0,013	0,000	0,000	0,013	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
1.4.	Техническое обслуживание газопроводов котельной № 51	шт	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
1.5.	Техническое обслуживание газопроводов котельной № 56	шт	1	0,001	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
1.6.	Техническое обслуживание газопроводов котельной № 66	шт	1	0,001	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
1.7.	Техническое обслуживание газопроводов котельной № 69	шт	1	0,006	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
1.8.	Техническое обслуживание, ремонт газопроводов котельной № 26	шт	1	0,025	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
1.9.	Ремонт котла № 1 котельной № 11	шт	1	0,265	0,000	0,000	0,265	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
1.10.	Покупка котла Китурами KSO 70 котельной № 26	шт	1	0,199	0,000	0,000	0,199	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
1.11.	Покупка центробежного насоса котельной № 25	шт	1	0,270	0,000	0,000	0,270	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
1.12.	Ремонт ГРП котельной № 16	шт	1	0,031	0,000	0,000	0,031	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
1.13.	Ремонт дымовой трубы котельной № 11	шт	1	0,300	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
1.14.	Ремонт дорожного покрытия после замены трубопроводов ТС	шт	1	0,100	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
	итого:		7	1,304	0,000	0,000	1,304	0,000	0,000			
Хоз.способ												

Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
1.8.	Ремонт кровли котельной № 16	шт	1	0,099	0,000	0,000	0,099	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	
итого:			1	0,099	0,000	0,000	0,099	0,000	0,000			
Итого по разделу 1:				1,404			1,404					
1.2. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей												
2.1.	Текущий ремонт тепловых сетей котельных № 1-9, 11-13, 15-18, 20-29, 32-34, 36-39, 41-43, 46, 51, 55-57, 61, 62, 64, 66, 67, 69.	шт	47	0,199	0,000	0,000	0,199	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
2.2.	Замена трубопроводов тепловой сети котельной № 2	м.п.	456	0,343	0,000	0,000	0,343	0,000	0,000	Алексеев А.С.	май	выполнен
2.3.	Замена трубопроводов тепловой сети котельной № 3	м.п.	448	0,120	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	Алексеев А.С.	июнь	выполнен
2.4.	Замена трубопроводов тепловой сети котельной № 4	м.п.	312	0,149	0,000	0,000	0,149	0,000	0,000	Алексеев А.С.	июль	выполнен
2.5.	Замена трубопроводов тепловой сети котельной № 5	м.п.	836	0,287	0,000	0,000	0,287	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
2.6.	Замена трубопроводов тепловой сети котельной № 17	м.п.	576	0,301	0,000	0,000	0,301	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
2.7.	Замена трубопроводов тепловой сети котельной № 9	м.п.	212	0,081	0,000	0,000	0,081	0,000	0,000	Алексеев А.С.	июль	выполнен
2.8.	Замена трубопроводов тепловой сети котельной № 56	м.п.	156	0,042	0,000	0,000	0,042	0,000	0,000	Алексеев А.С.	июнь	выполнен
2.9.	Замена трубопроводов тепловой сети котельной № 25	м.п.	228	0,049	0,000	0,000	0,049	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
2.10.	Замена трубопроводов тепловой сети котельной № 46	м.п.	252	0,075	0,000	0,000	0,075	0,000	0,000	Алексеев А.С.	июль	выполнен
2.11.	Замена трубопроводов тепловой сети котельной № 32	м.п.	292	0,121	0,000	0,000	0,121	0,000	0,000	Алексеев А.С.	июль	выполнен
Итого по разделу 2:			3768	1,766	0,000	0,000	1,766	0,000	0,000	Алексеев А.С.	июль	выполнен
1.3. Общехозяйственные и цеховые расходы												
3.4.	Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций котельных № 8: 15: 20: 21:23	шт	19	0,524	0,000	0,000	0,524	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
3.5.	Техническое диагностирование котлов котельных № 23: 24: 27: 28:29: 46	шт	21	0,328	0,000	0,000	0,328	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
3.6.	Экспертиза промышленной безопасности тепловой сети котельных № 16: 18: 32: АПСКГ	шт	4	0,202	0,000	0,000	0,202	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
3.7.	Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, ШГРП котельной № 3: 5: 7: 9: 16: 24: 32	шт	7	0,134	0,000	0,000	0,134	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
3.8.	Экспертиза промышленной безопасности газового оборудования и автоматики безопасности	шт	40	0,768	0,000	0,000	0,768	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
3.9.	Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб котельных № 1. 2. 3. 5. 6. 7. 11. 13. 16.20.28. 29.32. 34. 66. 69	шт	17	0,510	0,000	0,000	0,510	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
3.10.	Экспертиза промышленной безопасности сетей газоснабжения котельных	шт	1	0,019	0,000	0,000	0,019	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
3.11.	Проверка дымоотводящих и вентиляционных систем котельных	шт	47	0,060	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	Алексеев А.С.	август	выполнен
итого по разделу 3:				2,545	0,000	0,000	2,545	0,000	0,000			
1.	Всего по предприятию 1:			5,715	0,000	0,000	5,715	0,000	0,000			
2. Мероприятия по подготовке к ОЗП предприятия МП "Водоканал" МО Гулькевичский район систем водоснабжения, водоотведения теплоснабжения												
Гулькевичское городское поселение												

Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
1.1.	Обследование технического состояния сетей и сооружений систем водоснабжения для выполнения мероприятий производственной программы	шт	39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Богданец С.Г., Сафронов Г.Г., Дегтярева А.В.	январь-февраль 2025 г.	выполнен
1.2.	Обследование технического состояния сетей и сооружений систем водоотведения для выполнения мероприятий производственной программы	ед.	17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Дегтярева А.В., Голубев В.В.	январь-февраль 2025г.	выполнен
1.3.	Организация оперативной работы по устранению аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения	шт		0,400	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	Стрельников Н.Н.	2025 г.	выполнен
1.4.	Контроль за соблюдением санитарно-технических мероприятий во втором и третьем поясе зон санитарной охраны (контроль за размещением дворовых туалетов и применение ядохимикатов в ЗСО без согласования)	шт.	92	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Стрельников Н.Н., Сафронов Г.Г.	2025 г.	выполнен
1.5.	Чистка и хлорирование водонапорных башен и резервуаров в соответствии с графиком ГППР	ед.	92	0,070	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	Сафронов Г.Г.	2025 г.	выполнен
1.6.	Контроль за завершением работ по установке приборов учета в муниципальных организациях бюджетной сферы	км	1,3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Кравцова О.В.	2025 г.	выполнен
1.7.	Ревизия и техническое обслуживание насосного оборудования на объектах водоснабжения в соответствии с графиком ГППР	ед.	94	0,060	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	Сафронов Г.Г.	январь-декабрь 2025 г.	выполнен
1.8.	Ревизия и техническое обслуживание насосного оборудования на объектах водоотведения в соответствии с графиком ГППР	км.	38	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	Голубев В.В.	январь-декабрь 2025 г.	выполнен
1.9.	Контроль за выполнением мероприятий по эксплуатации очистных сооружений и сточных вод	км.	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Стрельников Н.Н.	2025 г.	выполнен
1.10	Контроль за выполнением технических условий на водоснабжение и водоотведение	км.	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Дегтярева А.В.	2025 г.	выполнен
Итого по разделу 1:				0,560	0,000	0,000	0,560	0,000	0,000			
2. Ремонт объектов водоснабжения												
2.1.	Ремонт водозабора "Черединовский" хут. Черединовский ул. Северная: ремонт помещения электроощитовой, частичный ремонт устья скважины, замена запорной арматуры диаметром 100 мм.	ед.	1	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	Сафронов Г.Г.	апрель 2025г	выполнен
2.2.	Ремонт водозабора "Школьный" с. Соколовское, ул. Школьная 7 Д. Ремонт ограждения протяженностью 180 метров с заменой столбов железобетонных в количестве 90 шт., ворот въездных с последующей окраской и заменой запорной арматуры.	ед.	1	0,123	0,000	0,000	0,123	0,000	0,000	Сафронов Г.Г.	апрель 2025г	выполнен
2.3.	Ремонт водозабора "Отделение 4" по адресу: х. Алексеевский, ул. Гагарина, 17. Ремонт ограждения территории водозабора протяженностью 60 метров, исправление профиля территории водозабора, замена запорной арматуры диаметром 100 мм- 1 ед, замена кабеля протяженностью 300 метров, питающего кабеля протяженностью 400 метров, ремонт защитного колпака скважины.	ед.	1	0,049	0,000	0,000	0,049	0,000	0,000	Сафронов Г.Г.	май 2025г.	выполнен

Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
2.4.	Ремонт водозабора "Консервный", расположенного по адресу: с.Пушкинское, ул.Советская, 41 А. Ремонт ограждения территории водозабора протяженностью 80 метров. Ремонт устья скважины, замена участка подающего трубопровода диаметром 100 мм протяженностью 3 метра от водонапорной башни с заменой запорной арматуры. Ремонт участка трубопровода диаметром 50 мм протяженностью 24 метра от скважины до водонапорной башни.	ед.	1	0,111	0,000	0,000	0,111	0,000	0,000	Сафронов Г.Г.	июнь 2025г	выполнен
2.5.	Ремонт водозабора "Школьный" х. Чаплыгин, пер.Крестьянский, 1. Ремонт ограждения территории водозабора протяженностью 40 метров. Замена вентиля для отбора проб. Частичный ремонт устья скважины. Смена запорной арматуры и фасонных частей на водонапорной башне. Ремонт помещения электрощитовой.	ед.	1	0,054	0,000	0,000	0,054	0,000	0,000	Сафронов Г.Г.	июнь 2025г	выполнен
2.6.	Ремонт насосов ЭЦВ 6-10-110-28 шт., ЭЦВ 6-10-50-1 шт., ЭЦВ 6-10-80 - 13 шт., ЭЦВ 6-16-110-16 шт., ЭЦВ 6-16-140 - 1 шт., ЭЦВ 6-16-50 - 5 шт., ЭЦВ 6-16-75-3 шт., ЭЦВ 6-16-90 - 8 шт., ЭЦВ 6-6,5-125 - 1 шт., ЭЦВ 6-6,5-85- 6 шт., ЭЦВ 8-25-100-10 шт., ЭЦВ 8-25-150- 2 шт., ЭЦВ 8-40-90- 3 шт.	ед.	97	2,964	0,000	0,000	2,964	0,000	0,000	Сафронов Г.Г.	2025г	выполнен
2.7.	Ремонт водоподъемных труб диаметром 73 мм глубиной 72 метра в скважине №30441, расположенной на территории водозабора "Гирей-1" п.Гирей, ул.Линейная-ул.Новая	ед.	1	0,185	0,000	0,000	0,185	0,000	0,000	Сафронов Г.Г.	август 2025г	выполнен
2.8.	Ремонт водоподъемных труб диаметром 48 мм глубиной 72 метра в скважине №3224, расположенной на территории водозабора "Красная поляна" х.Красная поляна, ул. Восточная	ед.	1	0,088	0,000	0,000	0,088	0,000	0,000	Сафронов Г.Г.	сентябрь 2025 г.	выполнен
2.9.	Ремонт водоподъемных труб диаметром 48 мм глубиной 84 метра в скважине №65617, расположенной на территории водозабора "Химсклад", расположенного по адресу: х. Чаплыгин, промышленная зона	ед.	1	0,102	0,000	0,000	0,102	0,000	0,000	Сафронов Г.Г.	сентябрь 2025 г.	выполнен
итого по разделу:				3,707	0,000	0,000	3,707	0,000	0,000			
Внеплановые работы												
1	с. Новоукраинское в/з «№2»: окраска водонапорной башни	ед.	1	0,006	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	Сафронов Г.Г.	апрель 2025 г.	выполнен
2	х. Духовской в/з: окраска водонапорной башни	ед.	1	0,006	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	Сафронов Г.Г.	май 2025 г.	выполнен
3	п.Кубань в/з «Ветлечебница»: окраска водонапорной башни	ед.	1	0,006	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	Сафронов Г.Г.	июнь 2025 г.	выполнен
4	п.Гирей в/з «№1»: окраска водонапорной башни	ед.	1	0,006	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	Сафронов Г.Г.	июнь 2025 г.	выполнен
5	г. Гулькевичи в/з «Мичуринский»: окраска водонапорной башни	ед.	1	0,006	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	Сафронов Г.Г.	июль 2025 г.	выполнен
6	х. Орлов изготовления водонапорной башни , устройство фундамента, установка и переподключения.	ед.	1	0,150	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	Сафронов Г.Г.	август 2025 г.	выполнен
итого по разделу 2:				0,180	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000			

Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
	В рамках производственной программы											
1	Ремонт внутриквартальных самотечных сетей водоотведения диаметром 160 мм, общей протяженностью 20 метров в районе МКД № 3 по ул. Ленинградская г.Гулькевичи. Ремонт круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 2 шт	м.п.	20	0,064	0,000	0,000	0,064	0,000	0,000	Голубев В.В.	февраль 2025 г.	выполнен
2	Ремонт 2-х выпусков самотечной сети водоотведения диаметром 100мм, общей протяженностью 12 метров, МКД № 17 по ул. Ленинградская г.Гулькевичи. Ремонт круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 2 шт.	м.п.	12	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	Голубев В.В.	февраль 2025 г.	выполнен
3	Ремонт внутриквартальных самотечных сетей водоотведения диаметром 160 мм, общей протяженностью 82 метров в районе МКД № 16а и № 18а по ул.Лермонтова г.Гулькевичи. Ремонт круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 5 шт	м.п.	82	0,191	0,000	0,000	0,191	0,000	0,000	Голубев В.В.	март 2025 г.	выполнен
4	Ремонт 3-х выпусков самотечной сети водоотведения диаметром 100 мм, общей протяженностью 18 м. из здания МКД №2 по пер. Строительному, г. Гулькевичи, ремонт круглых сборных железобетон-ных канализационных колодцев -3 шт.	м.п.	18	0,056	0,000	0,000	0,056	0,000	0,000	Голубев В.В.	март 2025 г.	выполнен
5	Ремонт 3-х выпусков самотечной сети водоотведения диаметром 100 мм, общей протяженностью 16 м. из здания МКД №5 по пер. Строительному, г. Гулькевичи, ремонт круглых сборных железобетонных канализационных колодцев -3 шт.	м.п.	16	0,041	0,000	0,000	0,041	0,000	0,000	Голубев В.В.	апрель 2025 г.	выполнен
6	Ремонт участка напорного канализационного коллектора диаметром 110 мм протяженностью 500 м. от КНС в промышленной зоне, хут. Чаплыгин.	м.п.	500	0,522	0,000	0,000	0,522	0,000	0,000	Голубев В.В.	апрель 2025 г.	выполнен
7	Ремонт участка напорного канализационного коллектора диаметром 110 мм протяженностью 500 м. от КНС по ул.Красной х.Тысячный.	м.п.	500	0,522	0,000	0,000	0,522	0,000	0,000	Голубев В.В.	апрель 2025 г.	выполнен
8	Ремонт участка напорного канализационного коллектора диаметром 400 мм протяженностью 175 м (в две нитки 175*2) от КНС по ул. Энергетиков, г. Гулькевичи	м.п.	175	1,436	0,000	0,000	1,436	0,000	0,000	Голубев В.В.		выполнен
9	Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем			0,326	0,000	0,000	0,326	0,000	0,000	Голубев В.В.	январь-декабрь 2025 г.	выполнен
	итого по разделу:			3,196	0,000	0,000	3,196	0,000	0,000			
	Внеплановые работы											
1	ЗМР № 6 замена выпуска, 7 метров диаметром 100мм.	м.п.	7	0,023	0,000	0,000	0,023	0,000	0,000		март 2025 г.	выполнен
	итого			0,230	0,000	0,000	0,230	0,000	0,000			
	ИТОГО раздел 3			7,313	0,000	0,000	7,313	0,000	0,000			
	4. Замена сетей водоснабжения											
	В рамках производственной программы											

	Наименование мероприятия	ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
1	Ремонт сети холодного водоснабжения по ул. Дружбы от №30 до ул. Школьной п. Венцы, диаметром 110 мм протяженностью 300 метров.	м.п.	300	0,208	0,000	0,000	0,208	0,000	0,000	Богданец С.Г.	март 2025г	выполнен
2	Ремонт сети холодного водоснабжения по ул. Торговой от №12 до №18 в х. Духовской, диаметром 63 мм протяженностью 150 метров.	м.п.	150	0,033	0,000	0,000	0,033	0,000	0,000	Богданец С.Г.	март 2025 г.	выполнен
4	Ремонт сети холодного водоснабжения по ул. Мира от ул. Новая до ул. Южной в п. Гирей, диаметром 110 мм протяженностью 300 метров.	м.п.	300	0,221	0,000	0,000	0,221	0,000	0,000	Богданец С.Г.	март 2025 г.	выполнен
5	Ремонт сети холодного водоснабжения по ул. Северной от №61 до ул. Симонова в г. Гулькевичи, диаметром 110 мм протяженностью 300 метров	м.п.	300	0,197	0,000	0,000	0,197	0,000	0,000	Богданец С.Г.	аперель 2025 г.	выполнен
6	Ремонт сети холодного водоснабжения по ул. 8 Марта от ул. Московской до №30, г. Гулькевичи, диаметром 110 мм протяженностью 240 метров.	м.п.	240	0,159	0,000	0,000	0,159	0,000	0,000	Богданец С.Г.	апрель 2025 г.	выполнен
7	Ремонт сети холодного водоснабжения по ул. Заречной от №55 до ул. Олимпийской, с. Николенское, диаметром 110 мм протяженностью 620 метров.	м.п.	620	0,435	0,000	0,000	0,435	0,000	0,000	Богданец С.Г.	май 2025 г.	выполнен
8	Ремонт сети холодного водоснабжения по ул. Заречной от ул. Олимпийской до пер. Свободного, с. Николенское, диаметром 110 мм протяженностью 700 метров.	м.п.	700	0,383	0,000	0,000	0,383	0,000	0,000	Богданец С.Г.	май 2025 г.	выполнен
9	Ремонт сети холодного водоснабжения по ул. Кирова от ул. К. Маркса до ул. Лазуненко, с. Новомихайловское, диаметром 110 мм протяженностью 700 метров.	м.п.	700	0,484	0,000	0,000	0,484	0,000	0,000	Богданец С.Г.	июнь 2025 г.	выполнен
10	Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем			0,357	0,000	0,000	0,357	0,000	0,000	Богданец С.Г.	июнь 2025 г.	выполнен
	ИТОГО		3310	2,477	0,000	0,000	2,477	0,000	0,000			
	<i>Внеплановые работы</i>											
1	Замена сетей холодного водоснабжения от Водозабора "Майкопский" до х. Лебяжий протяженностью 1500 метров диаметром 110 мм.	м.п.	1500	1,050	0,000	0,000	1,050	0,000	0,000	Богданец С.Г.	май 2025 г.	выполнен
2	Замена сети холодного водоснабжения с. Николенское ул. Энергетиков протяженностью 300 метров диаметром 110 мм.	м.п.	300	0,200	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	Богданец С.Г.	май 2025г.	выполнен
3	Замена сети холодного водоснабжения с. Николенское ул. Набережная протяженностью 350 метров диаметром 110 мм.	м.п.	350	0,245	0,000	0,000	0,245	0,000	0,000	Богданец С.Г.	июнь 2025 г.	выполнен
4	Замена сети холодного водоснабжения с. Соколовское ул. Ленина, 100 метров, диаметром 110 мм	м.п.	100	0,070	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	Богданец С.Г.	июнь 2025 г.	выполнен
5	Замена сети холодного водоснабжения с Новоукраинское ул. Вольная, протяженностью 300 метров, диаметром 110 мм.	м.п.	300	0,200	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	Богданец С.Г.	июнь 2025 г.	выполнен
6	Замена сети холодного водоснабжения с. Николенское ул. Шевченко, протяженностью 300 метров, диаметром 110 мм.	м.п.	300	0,200	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	Богданец С.Г.	июль 2025 г.	выполнен
7	Замена сети холодного водоснабжения с. Отрадо - Ольгинское ул. Красная протяженностью 2000 метров, диаметром 110 мм.	м.п.	2000	1,400	0,000	0,000	1,400	0,000	0,000	Богданец С.Г.	июль 2025 г.	выполнен

Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
8	Замена сети холодного водоснабжения с.Отрадо - Ольгинское ул.Калинина протяженностью 500 метров , диаметром 110 мм.	м.п.	500	0,350	0,000	0,000	0,350	0,000	0,000	Богданец С.Г.	июль 2025 г.	выполнен
9	Замена сети холодного водоснабжения с.Отрадо - Ольгинское ул.Кирова протяженностью 500 метров , диаметром 110 мм.	м.п.	500	0,350	0,000	0,000	0,350	0,000	0,000	Богданец С.Г.	июль 2025 г.	выполнен
10	Замена сети холодного водоснабжения п.Венцы ул.Комсомольская протяженностью 300 метров диаметром 110 мм.	м.п.	300	0,200	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	Богданец С.Г.	август 2025 г.	выполнен
11	Замена сети холодного водоснабжения г.Гулькевичи ул.Столбовая протяженностью 150 метров , диаметром 110 мм.	м.п.	150	0,110	0,000	0,000	0,110	0,000	0,000	Богданец С.Г.	август 2025 г.	выполнен
	итого			4,375	0,000	0,000	4,375	0,000	0,000			
	ИТОГО зраздел 4		6300	6,852	0,000	0,000	6,852	0,000	0,000			
5. Ремонт объектов теплоснабжения												
	<i>В рамках производственной программы</i>											
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения участка сети диаметром 110мм протяженностью 80 метров(в двухтрубном исполнении) от колодца ТК 4 в районе ДК по ул.Комсомольской г.Гулькевичи	м.п.	80	0,401	0,000	0,000	0,401	0,000	0,000	Богданец С.Г.	июль 2025 г.	выполнен
	ИТОГО за 2025 г.		80	0,401	0,000	0,000	0,401	0,000	0,000			
	<i>Внеплановые работы</i>				0,000							
1	Ремонт сетей теплоснабжения протяженностью 45 м (в двухтрубном исполнении), диаметром 100 мм по ул. Комсомольской г. Гулькевичи от колодца ТК-3 до ТК-6 в районе здания дома культуры	м.п.	45	0,270	0,000	0,000	0,270	0,000	0,000	Богданец С.Г.	август 2025 г.	выполнен
	итого			0,270								
	итого по разделу 5:			0,671	0,000	0,000	0,671	0,000	0,000			
6. Приобретение аварийного запаса и обеззараживающих веществ												
1	Создание запаса дезинфицирующих средств -гипохлорид кальция	кг	1700	0,155	0,000	0,000	0,155	0,000		Каа Т.В	сентябрь 2025 г.	выполнен
	ИТОГО раздел 6		1700	0,155	0,000	0,000	0,155	0,000	0,000			
7. Проведение анализа качества питьевой воды и сточных вод												
1	Проведение анализа качества питьевой воды и сточных вод	шт.	8500	0,140	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000	Каа Т.В	январь-декабрь 2025 г.	выполнен
	ИТОГО раздел 7		8500	0,140	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000	Каа Т.В		
2.	ВСЕГО по мероприятиям предприятия 2:			15,871	0,000	0,000	15,871	0,000	0,000			
3. Филлал № 5 АО "Газпром газораспределение Краснодар"												
1.1	Приборное обследование газопроводов на герметичность	км	78,933	0,247	0,000	0,000	0,247	0,000	0,000	Заместитель главного инженера Заикина Е.В.	2-3 кв.	выполнен
1.2	Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции	км	77,914	0,244	0,000	0,000	0,244	0,000	0,000	Заместитель главного инженера Заикина Е.В.	2-3 кв.	выполнен

Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
1.3.	Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов	ед.	845	3,156	0,000	0,000	3,156	0,000	0,000	Заместитель главного инженера Заикина Е.В.	2-3 кв.	выполнен
1.4.	Текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	36	0,499	0,000	0,000	0,499	0,000	0,000	Заместитель главного инженера Заикина Е.В.	2-3 кв.	выполнен
1.5.	Текущий ремонт ШРП	ед.	133	0,517	0,000	0,000	0,517	0,000	0,000	Заместитель главного инженера Заикина Е.В.	2-3 кв.	выполнен
1.6.	Покраска газопроводов	км.	6,067	0,465	0,000	0,000	0,465	0,000	0,000	Заместитель главного инженера Заикина Е.В.	2-3 кв.	выполнен
1.7.	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	34	0,198	0,000	0,000	0,198	0,000	0,000	Заместитель главного инженера Заикина Е.В.	2-3 кв.	выполнен
1.8.	Подготовка АДС к выполнению аварийных работ в осенне-зимний период	ед.	1	0,464	0,000	0,000	0,464	0,000	0,000	Заместитель главного инженера Заикина Е.В.	2-3 кв.	выполнен
3.	ВСЕГО по предприятию3:			5,790	0,000	0,000	5,790	0,000	0,000			
4. ООО "Тихорецкгазсервис"												
1	Проверка технического состояния конденсатосборников , отключающих устройств, задвижек	шт	71	0,098	0,000	0,000	0,098	0,000	0,000	А.С.Белый	2-3 квартал	выполнен
3	Диагностирование оборудования (ШРП)	шт	2	0,080	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	А.С.Белый	2-3 квартал	выполнен
4	Очистка охранных зон газопроводов	м2	1550	0,043	0,000	0,000	0,043	0,000	0,000		2-3 квартал	выполнен
5	Покраска надземных газопроводов	м	8723	0,381	0,000	0,000	0,381	0,000	0,000	А.С.Белый	2-3 квартал	выполнен
4.	ВСЕГО по предприятию 4:			0,602	0,000	0,000	0,602	0,000	0,000			
5. Филиал АО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети"												
1	Ремонт ВЛ 10 кВ	шт	17	3,145	0,000	0,000	3,145	0,000	0,000	Первый заместитель директора - Главный инженер Абрамов Р.В.	март	выполнен
2	Ремонт ВЛ 6 кВ	шт	1	0,137	0,000	0,000	0,137	0,000	0,000	Первый заместитель директора - Главный инженер Абрамов Р.В.	октябрь	выполнен
3	Ремонт ВЛ 0,4 кВ	шт	26	19,450	0,000	0,000	19,450	0,000	0,000	Первый заместитель директора - Главный инженер Абрамов Р.В.	март	выполнен
4	Ремонт КТП 10/0,4	шт	8	1,773	0,000	0,000	1,773	0,000	0,000	Первый заместитель директора - Главный инженер Абрамов Р.В.	апрель	выполнен
5	Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Крототкин-ЖБШ	шт	1	0,083	0,000	0,000	0,083	0,000	0,000	Первый заместитель директора - Главный инженер Абрамов Р.В.	февраль	выполнен
5.	ВСЕГО по предприятию 5:			24,587			24,587					
6. Филднал АО "Электросети Кубани" "Крототкинэлектросеть" Гулькевичский РРЭС												
1	Замена изолятора ; обновление знаков безопасности и нанесение диспетчерских наименований, устройство повторного заземления	шт	2350	0,260	0,000	0,000	0,260	0,000	0,000	главный инженер - А.С. Беляев	март-сентябрь	выполнен
2	Восстановление нумерации, плакатов ; вырубка кустарника, химическая расчистка трассы	шт	1386	0,213	0,000	0,000	0,213	0,000	0,000	главный инженер - А.С. Беляев	март-сентябрь	выполнен
3	Замена провода ; замена стойки ; замена траверсы	км	0,026	0,017	0,000	0,000	0,017	0,000	0,000	главный инженер - А.С. Беляев	март-сентябрь	выполнен
4	Текущий ремонт		2,134	0,291	0,000	0,000	0,291	0,000	0,000	главный инженер - А.С. Беляев	март-сентябрь	выполнен
5	Капитальный ремонт. чистка трассы ВЛ от ДКР	км	0,035	0,309	0,000	0,000	0,309	0,000	0,000	главный инженер - А.С. Беляев	март-сентябрь	выполнен
6	Техническое обслуживание		2,846	0,417	0,000	0,000	0,417	0,000	0,000	главный инженер - А.С. Беляев	март-сентябрь	выполнен
6.	ВСЕГО по предприятию 6:			1,507	0,000	0,000	1,507	0,000	0,000			
7. Гирейский ЗАО "Железобетон												

Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
3.1.1.	Техническое диагностирование , проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования котельной	объект	4	0,320	0,000	0,000	0,320	0,000	0,000	гл.инженер	май-август	выполнен
3.1.2.	Текущий ремонт оборудования котельной	объект	1	0,150	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	нач. ПЭСУ ЦОП	май-август	выполнен
ИТОГО по разделу:				0,470	0,000	0,000	0,470	0,000	0,000			
3.2. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей												
3.2.1	Текущий ремонт тепловых сетей	м	10	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	нач. ПЭСУ ЦОП	май-август	выполнен
ИТОГО по разделу:				0,030			0,030					
3.3. Приобретение топлива												
3.3.1	Приобретение резервного дизельного топлива для котельной	тонн		0,300	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	инженер	май-август	выполнен
ИТОГО по разделу:				0,300			0,300					
3.4. Проверка приборов учета (общехозяйственные и цеховые расходы)												
3.4.1	Сервисное обслуживание измерительного комплекса узла учета расхода газа	объект	1	0,080	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	нач. ПЭСУ ЦОП	март-сентябрь	выполнен
3.4.2	Проверка средств измерения			0,050	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	нач. ПЭСУ ЦОП	март-сентябрь	выполнен
ИТОГО по разделу:				0,130	0,000	0,000	0,130	0,000	0,000			
7.	ВСЕГО по предприятию 7:			0,930	0,000	0,000	0,930	0,000	0,000			
8. ОАО АПСК "Гулькевичский" г. Гулькевичи												
2.1. Оборудование котельных приборами учета												
2.1.1.	Обслуживание счетчика газа ВКГ-2	шт	1	0,021	0,000	0,000	0,021	0,000	0,000	Калинин Е.А.	август	выполнен
ИТОГО по разделу:				0,021	0,000	0,000	0,021	0,000	0,000			
2.2. Ремонт, реконструкция, строительство котельных												
2.2.1	Чистка внутренней поверхности подогревателей	шт	2	0,090	0,000	0,000	0,090	0,000	0,000	Калинин Е.А.	июнь-август	выполнен
2.2.2	Экспертиза промышленной безопасности парового котлаДКВР 6.5-13 рег. № 7539	шт	1	0,145	0,000	0,000	0,145	0,000	0,000	Калинин Е.А.	июнь-август	выполнен
2.2.3	Ремонт запорной арматуры	шт	140	0,095	0,000	0,000	0,095	0,000	0,000	Калинин Е.А.	июль	выполнен
2.2.6	Очистка от накипи паровых котлов	шт	3	0,205	0,000	0,000	0,205	0,000	0,000	Калинин Е.А.	август	выполнен
ИТОГО по разделу:				0,535	0,000	0,000	0,535	0,000	0,000			
2.3. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей												
2.3.1	Ремонт тепловой изоляции	м.п.	150	0,180	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000	Калинин Е.А.	июнь-август	выполнен
2.3.2	Опрессовка трубопроводов гвс и отопления	м.п.	750	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	Калинин Е.А.	август	выполнен
2.3.3	Замена изношенных участков трубопроводов	м.п.	95	0,092	0,000	0,000	0,092	0,000	0,000	Калинин Е.А.	август	выполнен
2.3.4	Наружный осмотр паропровода котельной	шт	1	0,035	0,000	0,000	0,035	0,000	0,000	Калинин Е.А.	июнь	выполнен
ИТОГО по разделу:				0,337	0,000	0,000	0,337	0,000	0,000			
8.	ВСЕГО по предприятию 8:			0,893	0,000	0,000	0,893	0,000	0,000			
3.6. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора												

Наименование мероприятия	ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
				местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
		0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
ИТОГО по разделу:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
РАЗДЕЛ 1. ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ :			55,895	0,000	0,000	55,895	0,000	0,000			
РАЗДЕЛ 2. Мероприятия по подготовке к ОЗП по поселениям											
1. Сельское поселение Венцы-Заря Гулькевичского района											
1.1. Мероприятия по подготовке к ОЗП МКУ СЦКС с/п Венцы-Заря											
Утепление дверных и оконных проемов	0	50	0,003	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	Зоря Н.С.	май-август	выполнен
Промывка и опресовка инженерных сетей теплоснабжения внутри здания	0	1	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	Зоря Н.С.	май-август	выполнен
итого:			0,017	0,014	0,000	0,003	0,000	0,000			
1.2. Многоквартирный жилой фонд сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района (непосредственное управление)											
Промывка и опресовка внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения	шт.	6	0,044	0,000	0,000	0,000	0,044	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	май-август	выполнен
Проведение внутридомового газового обслуживания МКД	шт.	54	0,298	0,000	0,000	0,000	0,298	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	май-август	выполнен
Проведение лабораторных испытаний электрооборудования МКД	шт.	56	0,148	0,000	0,000	0,000	0,148	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	май-август	выполнен
Проведение работ по проверке вентиляционных и дымовых каналов	шт.	559	0,140	0,000	0,000	0,000	0,140	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	май-август	выполнен
итого:			0,630	0,000	0,000	0,000	0,630	0,000			
1.3. Мероприятия по подготовке к ОЗП администрации											
Создание необходимых запасов песко-соляной смеси для подсыпки дорог и тротуаров	м. куб.	20	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	Чистоусов С.Н.	март-сентябрь	выполнен
Проведение гидравлических испытаний системы централизованного отопления административных зданий администрации и МКУ	шт.	2	0,028	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	Чистоусов С.Н.	март-сентябрь	выполнен
итого:			0,032	0,032	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.	Итого по поселению:		0,679	0,046	0,000	0,003	0,630	0,000			
2. Красносельского городского поселения Гулькевичского района											
1.1. Мероприятия по подготовке к ОЗП многоквартирных домов (непосредственное управление)											
гидравлические испытания	шт	13	0,065	0,000	0,000	0,000	0,065	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	март-сентябрь	выполнен
проверка вентканалов	шт	15	0,035	0,000	0,000	0,000	0,035	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	март-сентябрь	выполнен
эл. лабораторные испытания	шт	15	0,031	0,000	0,000	0,000	0,031	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	март-сентябрь	выполнен
Итого по МКД:			0,131	0,000	0,000	0,000	0,131	0,000			
1.2. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений культуры											
МКУК ЦКД Красносельского городского поселения:											
гидравлические испытания в здании дома культуры	шт	1	0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	май-август	выполнен
гидравлические испытания в здании библиотеки	шт	1	0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	май-август	выполнен
Итого:			0,022	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000			

Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание	
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит				
		1.3. Мероприятия по подготовке к ОЗП администрации Красносельского гп											
	проверка вен.каналов, герметизация инженерных коммуникаций	шт	1	0,005	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	Заместитель главы	май-август	выполнен	
	Итого:		0	0,005	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000				
		1.4. Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и реагентов											
	Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и реагентов	м³	20	0,020	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	Заместитель главы	август-сентябрь	выполнен	
2.	ИТОГО по поселению:			0,178	0,022	0,000	0,025	0,131					
3. Сельское поселение Союз 4-х хуторов													
	1.1. Мероприятия по подготовке к ОЗП многоквартирных домов (непосредственное управление)												
	Гидравлические испытания системы отопления	шт	5	0,032	0,000	0,000	0,000	0,032	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	март-сентябрь	выполнен	
	Проверка вентиляционных каналов	шт	5	0,020	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	март-сентябрь	выполнен	
	Проверка общедомового и внутриквартирного газового оборудования	шт	5	0,012	0,000	0,000	0,000	0,012	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	март-сентябрь	выполнен	
	итого			0,063	0,000	0,000	0,000	0,063	0,000				
		2. Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и реагентов											
	Песко-солянная смесь	м³	3,5	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	Заместитель главы	август-сентябрь	выполнен	
3.	ИТОГО по поселению:			0,069	0,006	0,000	0,000	0,063					
4. Сельское поселение Отрадо-Кубанское													
	1. Мероприятия по подготовке к ОЗП многоквартирных домов												
	1. ТСЖ "Соседи", ул. Ленина, 64												
1.1.	Лабораторные испытания	шт	1	0,004	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000	Председатель ТСЖ	май-август	выполнен	
	Проверка вентиляционных каналов	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	май-август	выполнен	
	Проверка общедомового и внутриквартирного газового оборудования	шт	1	0,004	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000	Председатель ТСЖ	май-август	выполнен	
	итого:			0,015	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000				
	2. ТСЖ "Ника", ул. Ленина, 54												
	Лабораторные испытания	шт	1	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	Председатель ТСЖ	май-август	выполнен	
	Проверка вентиляционных каналов	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	май-август	выполнен	
	Проверка общедомового и внутриквартирного газового оборудования	шт	1	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	Председатель ТСЖ	май-август	выполнен	
	итого:			0,017	0,000	0,000	0,000	0,017	0,000				
	ИТОГО по ТСЖ:			0,032	0,000	0,000	0,000	0,032	0,000				
1.2.	1.2. Мероприятия по подготовке к ОЗП многоквартирных домов (непосредственное управление)												
	Лабораторные испытания	шт	17	0,060	0,000	0,000	0,000	0,060	0,000	Председатель ТСЖ	март-сентябрь	выполнен	
	Промывка и опрессовка	шт	14	0,089	0,000	0,000	0,000	0,089	0,000	Председатель ТСЖ	март-сентябрь	выполнен	
	Проверка общедомового и внутриквартирного газового оборудования	шт	29	0,071	0,000	0,000	0,000	0,071	0,000	Председатель ТСЖ	март-сентябрь	выполнен	
	итого:			0,220	0,000	0,000	0,000	0,220	0,000				
	ИТОГО ПО МКД:			0,252	0,000	0,000	0,000	0,252	0,000				
1.3.	Песко-солянная смесь	м³	20	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	Заместитель главы	май-август	выполнен	

Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
	итого:			0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000			
4.	ИТОГО по поселению:			0,272	0,020	0,000	0,000	0,252	0,000			
5. Пушкинское сельское поселение												
1. Мероприятия по подготовке к ОЗП многоквартирных домов (непосредственное управление)												
1.1.	Лабораторные испытания	шт	6	0,006	0,000	0,000	0,000	0,006	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	май-август	выполнен
	Проверка общедомового и внутриквартирного газового оборудования	шт	7	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	май-август	выполнен
	Проверка вентиляционных каналов	шт	7	0,014	0,000	0,000	0,000	0,014	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	май-август	выполнен
	итого			0,027	0,000	0,000	0,000	0,027	0,000			
1.2. Мероприятия по подготовке к ОЗП МКУК ЦКД ДК с. Пушкинское												
1.2.	Лабораторные испытания	шт	1	0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	май	выполнен
	Проверка газового оборудования	шт	1	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	шт	1	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июль	выполнен
	итого:			0,140	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.3. Мероприятия по подготовке к ОЗП администрации с. Пушкинское												
1.3.	Лабораторные испытания	шт	1	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	август	выполнен
	Проверка газового оборудования	шт	1	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	сентябрь	выполнен
	Промывка и опрессовка системы отопления	шт	1	0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	октябрь	выполнен
	итого:			0,140	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.3.	Песко-солянная смесь	м³	31	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	Заместить главы	сентябрь	выполнен
5.	ИТОГО по поселению:			0,310	0,283	0,000	0,000	0,027	0,000			
6. Соколовское сельское поселение												
1. Мероприятия по подготовке к ОЗП многоквартирных домов (непосредственное управление)												
	Лабораторные испытания	шт	5	0,025	0,000	0,000	0,000	0,025	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	апрель	выполнен
	Проверка газового оборудования	шт	5	0,020	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	май	выполнен
	Проверка вентиляционных каналов	шт	5	0,050	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	июнь	выполнен
	Промывка и опрессовка системы отопления	шт	5	0,020	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	июль	выполнен
	Промывка котлов	шт	1	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	август	выполнен
	итого:			0,120	0,000	0,000	0,000	0,120	0,000			
1.2. Мероприятия по подготовке к ОЗП МКУК ЦКД ДК с. Соколовское												
	Лабораторные испытания	шт	1	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	апрель	выполнен
	Промывка и опрессовка систем отопления	шт	1	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	май	выполнен
	Промывка запорной арматуры	шт	1	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	итого:			0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.3. Мероприятия по подготовке к ОЗП МКУК ЦКД ЦКД с. Соколовское												
	Промывка и опрессовка систем отопления	шт	1	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	май	выполнен

Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
	Профилактика котлов	шт	1	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	итоги:			0,009	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.4. Мероприятия по подготовке к ОЗП здания администрации с. Соколовское												
	Промывка и опрессовка систем отопления	шт	1	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июль	выполнен
	Ремонт задвижек	шт	1	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	август	выполнен
	итоги:			0,009	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	Заместитель главы	сентябрь	выполнен
	Песко-солянная смесь	м³	33	0,045	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000			
6.	ИТОГО по поселению:			0,197	0,077	0,000	0,000	0,120	0,000			
7. Комсомольское сельское поселение												
1.1. Мероприятия по подготовке к ОЗП МКУК ЦКД ДК с. Комсомольское												
1	Техническое обслуживание газового оборудования	шт	2	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	апрель	выполнен
2	Частичная замена трубопровода отопительной системы, радиаторов	шт	8	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	май	выполнен
3	Проверка сигнализаторов загазованности	шт	2	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
4	Проверка дымоходов	шт	2	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июль	выполнен
5	ТО пожарной безопасности	шт	2	0,036	0,036	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	август	выполнен
6	Профилактика котлов	шт	2	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июль	выполнен
	итоги:			0,106	0,106	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2. Мероприятия по подготовке к ОЗП МКУ "УОД ОМСУ и МУ Комсомольского сельского поселения"												
	Техническое обслуживание газового оборудования	шт	1	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	апрель	выполнен
	Проверка сигнализаторов загазованности	шт	1	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	апрель	выполнен
	Проверка дымоходов	шт	1	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	апрель	выполнен
	ТО пожарной безопасности	шт	1	0,018	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	апрель	выполнен
	Профилактика котлов	шт	1	0,007	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	апрель	выполнен
	итоги:			0,043	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	апрель	выполнен
	Соль	т	2	0,029	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	апрель	выполнен
	Песок	м³	20	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	апрель	выполнен
	итоги:			0,043	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	апрель	выполнен
7.	ИТОГО по поселению:			0,192	0,192	0,000	0,000	0,000	0,000			
8. Новоукраинское сельское поселение												
1.1. Мероприятия по подготовке к ОЗП многоквартирных домов (непосредственное управление)												
	Проверка газового оборудования	шт	12	0,022	0,000	0,000	0,000	0,022	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	апрель	выполнен
	Проверка вентиляционных шахт	шт	12	0,072	0,000	0,000	0,000	0,072	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	май	выполнен
	Проверка герметизации и выпусков инженерных коммуникаций	шт	12	0,008	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	май	выполнен
	итоги:			0,102	0,000	0,000	0,000	0,102	0,000			
1.2. Мероприятия по подготовке к ОЗП МКУК ЦКД ДК с. Новоукраинское												
	Гидравлические испытания	шт	1	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	итоги:			0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.3. Мероприятия по подготовке к ОЗП администрации с.п. Новоукраинское												

Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
	Гидравлические испытания	шт	1	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	Итого:			0,028	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Песко-солянная смесь	м³	42	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000			
8.	ИТОГО по поселению:			0,180	0,078	0,000	0,000	0,102	0,000			
9. Отрадо-Ольгинское сельское поселение												
1.1. Мероприятия по подготовке к ОЗП многоквартирных домов (непосредственное управление)												
	Проверка газового оборудования	шт	5	0,022	0,000	0,000	0,000	0,022	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	апрель	выполнен
	Проверка вентиляционных каналов	шт	5	0,055	0,000	0,000	0,000	0,055	0,000			
	Итого:			0,077	0,000	0,000	0,000	0,077			май	выполнен
1.2. Мероприятия по подготовке к ОЗП МКУ "ЦКД с. Новомихайловско"												
	Промывка и опрессовка	шт	2	0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	май	выполнен
	Лабораторные испытания	шт	1	0,022	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Итого:			0,033	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
1.3. Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и реагентов												
	Приобретение песко-соляной смеси	м³	50	0,055	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	Заместитель главы	июнь	выполнен
	Итого:			0,055	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000			
9.	ИТОГО по поселению:			0,165	0,088	0,000	0,000	0,077	0,000			
10. Николенинское сельское поселение												
1.1. Мероприятия по подготовке к ОЗП многоквартирных домов (непосредственное управление)												
	Промывка и опрессовка	шт	7	0,210	0,000	0,000	0,000	0,210	0,000	Заместитель главы	май	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	7	0,280	0,000	0,000	0,000	0,280	0,000			
	Итого:			0,490				0,490		Заместитель главы	июнь	выполнен
	Промывка запорной арматуры	шт	2	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	Заместитель главы	июнь	выполнен
	Итого:			0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000			
10.	ИТОГО по поселению:			0,590	0,100	0,000	0,000	0,490	0,000			
11. Скобелевское сельское поселение												
1.1. Мероприятия по подготовке к ОЗП МКУК ЦКД ст. Скобелевская												
	Обследование герметизации вводов и выпусков инженерных коммуникаций	шт.	1	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	шт.	1	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности	шт.	1	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	Итого:			0,007	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2. Мероприятия по подготовке к ОЗП здание администрации Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района												
	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности	шт.	1	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	август	выполнен
	Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	шт.	1	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Итого:			0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	май	выполнен
11.	ИТОГО по поселению:			0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	1,000			
12. Тысячное сельское поселение												
1.1. Мероприятия по подготовке к ОЗП многоквартирных домов (непосредственное управление)												

Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
	Лабораторные испытания	шт	7	0,021	0,000	0,000	0,000	0,021	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	май	выполнен
	Проверка газового оборудования	шт	11	0,044	0,000	0,000	0,000	0,044	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	июнь	выполнен
	Проверка вентиляционных каналов	шт	11	0,033	0,000	0,000	0,000	0,033	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	июль	выполнен
	Герметизация вводов и выпусков	шт	11	0,011	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	август	выполнен
	итого:			0,109	0,000	0,000	0,000	0,109				
1.2. Мероприятия по подготовке к ОЗП МКУК ЦКД Тысячного сельского поселения												
	Герметизация вводов и выпусков	шт	1	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	Лабораторные испытания	шт	1	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июль	выполнен
	итого:			0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2. Мероприятия по подготовке к ОЗП здания администрации Тысячного сельского поселения												
	Гидравлические испытания	шт	1	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	май	выполнен
	итого:			0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Соль	т	2	0,009	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	Заместитель главы	июль	выполнен
	Песок	м³	15	0,009	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000			
	итого:			0,018	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	Заместитель главы	август	выполнен
12.	ИТОГО по поселению:			0,144	0,033	0,000	0,000	0,109	0,000			
13. Сельское поселение Кубань												
1.1. Мероприятия по подготовке к ОЗП многоквартирных домов (ТСЖ)												
	ТСЖ "Спортивное" - ул. Спортивная, 1	м²	2786									
	Промывка и опрессовка	шт	56	0,019	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	шт	1	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000			
	Промывка и опрессовка	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	итого по мкд:			0,031	0,000	0,000	0,000	0,031	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
1.2. Мероприятия по подготовке к ОЗП многоквартирных домов (непосредственное управление)												
	Промывка и опрессовка	шт	22	0,179	0,000	0,000	0,000	0,179	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	май	выполнен
	Лабораторные испытания	шт	42	0,032	0,000	0,000	0,000	0,032	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	май	выполнен
	Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	шт	42	0,050	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	июнь	выполнен
	Промывка и опрессовка	шт	42	0,071	0,000	0,000	0,000	0,071	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	апрель	выполнен
	итого:			0,332	0,000	0,000	0,000	0,332	0,000			
1.3. Мероприятия по подготовке к ОЗП здания администрации сп Кубань												
	Техническое обслуживание оборудование газовых котельных	ед	1	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	Промывка и опрессовка	ед	1	0,023	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	апрель	выполнен
	Лабораторные испытания	ед	1	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	май	выполнен
	Подготовка систем центрального отопления	ед	1	0,080	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	май	выполнен
	Промывка и опрессовка	ед	1	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	Подготовка систем центрального отопления	ед	1	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	апрель	выполнен
	итого:			0,139	0,139	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.3. Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и реагентов												

Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
	Приобретение песко-соляной смеси	ед	1	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	Заместитель главы	июнь	выполнен
	Проведение гидравлических испытаний системы централизованного отопления административных зданий администрации и МКУ	ед	1	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	Заместитель главы	апрель	выполнен
	итого:			0,028	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000			
13.	ИТОГО по поселению:			0,530	0,167	0,000	0,000	0,363	0,000			
14. Гирейского городского поселения Гулькевичского района												
1.1. Мероприятия по подготовке к ОЗП многоквартирных домов (непосредственное управление)												
1	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения	шт.	6	0,024	0,000	0,000	0,000	0,024	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	апрель	выполнен
2	Проведение внутридомового газового обслуживания МКД	шт.	26	0,104	0,000	0,000	0,000	0,104	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	май	выполнен
3	Проведение лабораторных испытаний электрооборудования МКД	шт.	26	0,130	0,000	0,000	0,000	0,130	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	апрель	выполнен
4	Проведение работ по проверке вентиляционных и дымовых каналов	шт.	26	0,050	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	май	выполнен
	итого:			0,308	0,000	0,000	0,000	0,308	0,000			
МКУ КЦКД "Фламинга"												
1	Проведение лабораторных испытаний	шт	1	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	май	выполнен
2	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения	шт	1	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	май	выполнен
3	Промывка запорной арматуры	шт	1	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	итого:			0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Приобретение песко-соляной смеси	м³	35	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель организации	май	выполнен
14.	ИТОГО по поселению:			0,472	0,164	0,000	0,000	0,308	0,000			
15. Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района												
1.1. Мероприятия по подготовке к ОЗП многоквартирных домов (непосредственное управление)												
1	ТНС "Май" - пер. Краснодарский, 15	м²	3998,5									
	проверка ветканалов	шт	1	0,014	0,000	0,000	0,000	0,014	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,011	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,014	0,000	0,000	0,000	0,014	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	итого:			0,038				0,038				
2	ТСН "Березка"-ул. 50лет ВЛКСМ, 126	шт	2307,9									
	промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,015	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	проверка ветканалов	шт	1	0,011	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	итого:			0,033				0,033				
3	ТСН "Солнышко" - ул. 50лет ВЛКСМ, 14	м²	3103,6									
	промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,016	0,000	0,000	0,000	0,016	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	прверка вентканалов	шт	1	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен</

Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
	промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,008	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	проверка ветканалов	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,009	0,000	0,000	0,000	0,009	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
	итого:			0,024				0,024				
5	ТСН "Луч"-ул. Братская, 12	м²	1849									
	промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,011	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	проверка и чистка ветканалов	шт	1	0,006	0,000	0,000	0,000	0,006	0,000	Председатель ТСЖ	март	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,008	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
	итого:			0,025				0,025				
6	ТСЖ "Братское"-ул. Братская, 14	м²	3110,2									
	промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,012	0,000	0,000	0,000	0,012	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,045	0,000	0,000	0,000	0,045	0,000	Председатель ТСЖ	август	выполнен
	проверка ветканалов	шт	1	0,015	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	Председатель ТСЖ	сентябрь	выполнен
	итого:			0,072				0,072				
7	ТСН "Возрождение" - ул. Возрождения, 1	м²	1764,2									
	промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,025	0,000	0,000	0,000	0,025	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
	проверка ветканалов	шт	1	0,015	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,006	0,000	0,000	0,000	0,006	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
	итого:			0,046				0,046				
8	ТСЖ "МЖК88"-ул. Волго-Донская, 14Б	м²	1518,7									
	промывка опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,014	0,000	0,000	0,000	0,014	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	проверка ветканалов	шт	1	0,014	0,000	0,000	0,000	0,014	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,011	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	Председатель ТСЖ	август	выполнен
	итого:			0,038				0,038				
9	ТСЖ "Стрела" - ЗМР, 21	м²	2792									
	проверка ветканалов	шт	1	0,015	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,012	0,000	0,000	0,000	0,012	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
	итого:			0,027				0,047				
10	ТСЖ ЖСК 3-ЗМР 10	м²	5061,5									
	промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,012	0,000	0,000	0,000	0,012	0,000	Председатель ТСЖ	март	выполнен
	проверка ветканалов	шт	1	0,015	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	итого:			0,037				0,037				
11	ТСЖ Рассвет - ЗМР, 13	м²	4265,7									
	промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,034	0,000	0,000	0,000	0,034	0,000	Председатель ТСЖ	март	выполнен
	проверка ветканалов	шт	1	0,025	0,000	0,000	0,000	0,025	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,020	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	итого:			0,079				0,079				
12	ТСЖ Березовое-ЗМР 1, 6	м²	11129									
	промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,009	0,000	0,000	0,000	0,009	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
	проверка ветканалов	шт	1	0,008	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен

Наименование мероприятия	ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
				местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
итого:			0,022				0,022				
13 ТСЖ 19 - Западный 19	м2	4267,6									
промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,012	0,000	0,000	0,000	0,012	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
проверка вентканалов	шт	1	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,011	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
итого:			0,033				0,033				
14 ТСЖ МЖД - Короткова, 201	м²	4170,2									
промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,011	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
проверка вентканалов	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,008	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
итого:			0,026				0,026				
15 ТСЖ Удача-Короткова, 4, 6	м²	6564,4									
текущий ремонт кровли	м²	1	0,022	0,000	0,000	0,000	0,022	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
проверка вентканалов	шт	1	0,018	0,000	0,000	0,000	0,018	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
итого:			0,047				0,047				
16 ТСЖ Кубань - Короткова, 8	м²	3146,1									
промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,022	0,000	0,000	0,000	0,022	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
проверка вентканалов	шт	1	0,018	0,000	0,000	0,000	0,018	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
итого:			0,047				0,047				
17 ТСЖ Звезда-Красная, 44	м²	3694,8									
промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,019	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
проверка вентканалов	шт	1	0,017	0,000	0,000	0,000	0,017	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,015	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
итого:			0,051				0,051				
18 ТСЖ "Орхидея"-Ленинградская, 23	м²	4218,9									
промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,015	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
проверка вентканалов	шт	1	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,011	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
итого:			0,036				0,036				
19 ТСЖ Аврора - Ленинградская, 1Б	м²	4267,6									
промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,016	0,000	0,000	0,000	0,016	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
проверка вентканалов	шт	1	0,011	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,009	0,000	0,000	0,000	0,009	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
итого:			0,036				0,036				
20 ТСЖ Мир- Ленинградская, 21	м²	2947									
промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,016	0,000	0,000	0,000	0,016	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
проверка вентканалов	шт	1	0,006	0,000	0,000	0,000	0,006	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен

Наименование мероприятия	ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
				местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
итого			0,029				0,029				
21 ТСЖ Дружба- Ленинградская, 30	м2	3672									
промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,009	0,000	0,000	0,000	0,009	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
проверка вентканалов	шт	1	0,006	0,000	0,000	0,000	0,006	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
итого			0,022				0,022				
22 ТСН Ленинградское - Ленинградская, 42	м2	1794,1									
промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,011	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
проверка вентканалов	шт	1	0,008	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
итого			0,026				0,026				
23 ТСЖ Краснодарский- пер. Краснодарский, 17	м2	3022									
промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,012	0,000	0,000	0,000	0,012	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
проверка вентканалов	шт	1	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
итого			0,029				0,029				
24 ТСЖ № 5- Молодежный 5	м2	3189,9									
промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,012	0,000	0,000	0,000	0,012	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
проверка вентканалов	шт	1	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
итого			0,029				0,029				
25 ТСЖ "Наш дом" - ул. Короткова, 12	м2	3079,7									
промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,022	0,000	0,000	0,000	0,022	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
проверка вентканалов	шт	1	0,018	0,000	0,000	0,000	0,018	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
итого			0,047				0,047				
26 ТСН Содружество № 8 - ул. Содружество8	м2	3508,9									
промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,011	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
проверка вентканалов	шт	1	0,008	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
итого			0,026				0,026				
27 ТСЖ Энергетиков 1Б - ул. Энергетиков, 1Б	м2	3046									
промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
проверка вентканалов	шт	1	0,008	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
итого			0,025				0,025				
28 ТСН Мечта- ЗМР 21А	м2	4025									
промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,015	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
проверка вентканалов	шт	1	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
итого			0,032				0,032				

Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	красового бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
29	ТСЖ "Олимпийский" - ул. Олимпийская, 3	м2	3024,9									
	промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	Председатель ТСЖ	июль	выполнен
	проверка вентканалов	шт	1	0,008	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
	ИТОГО:			0,025				0,025				
30	ТСЖ ЖСК1 - ул. Симонова, 20	м2	3797,7									
	промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,011	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
	проверка вентканалов	шт	1	0,008	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
	ИТОГО:			0,026				0,026		Председатель ТСЖ	июль	выполнен
31	ТСЖ "Симонова"- ул. Симонова, 31	м2	1500									
	промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,014	0,000	0,000	0,000	0,014	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
	проверка вентканалов	шт	1	0,014	0,000	0,000	0,000	0,014	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,011	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
	ИТОГО:			0,038				0,038		Председатель ТСЖ	июль	выполнен
32	ТСЖ "Победа" - ул. Ленинградская, 32	м2	3060,0									
	промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,011	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
	проверка вентканалов	шт	1	0,008	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
	ИТОГО:			0,026				0,026		Председатель ТСЖ	июль	выполнен
33	ТСН "Стандарт" - ул. 50 лет ВЛКСМ, 10	м2	3956,0									
	промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,011	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	Председатель ТСЖ	апрель	выполнен
	проверка вентканалов	шт	1	0,008	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	Председатель ТСЖ	май	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	Председатель ТСЖ	июнь	выполнен
	ИТОГО:			0,026				0,026				
	Итого по ТСЖ:			1,160	0,000	0,000	0,000	1,160				
1.2. Мероприятия по подготовке к ОЗП многоквартирных домов (непосредственное управление)												
	Промывка и опрессовка	шт	56	0,618	0,000	0,000	0,000	0,618	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	апрель	выполнен
	Техобслуживание газового оборудования	шт	111	0,810	0,000	0,000	0,000	0,810	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	май	выполнен
	Проверка вентканалов	шт	111	0,755	0,000	0,000	0,000	0,755	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	июнь	выполнен
	Текущий ремонт системы отопления	шт	56	0,310	0,000	0,000	0,000	0,310	0,000	Старшие домов, уполномоченные представители	июнь	выполнен
	ИТОГО по НУ:			2,493	0,000	0,000	0,000	2,493				
	Итого по многоквартирному фонду:			3,653	0,000	0,000	0,000	3,653				
1.3. Мероприятия по подготовке к ОЗП МБУК "Городской парк культуры и отдыха"												
	промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,002	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	Руководитель организации	апрель	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000	Руководитель организации	май	выполнен

Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
	лабораторные испытания электротехнического оборудования	шт	1	0,019	0,000	0,000	0,019	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	проверка вентканалов	шт	1	0,003	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	ИТОГО			0,031			0,031					
1.4. Мероприятия по подготовке к ОЗП МБУК КДЦ "Лукоморье"												
	промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	шт	1	0,012	0,000	0,000	0,012	0,000	0,000	Руководитель организации	апрель	выполнен
	лабораторные испытания электротехнического оборудования	шт	1	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	Руководитель организации	май	выполнен
	ИТОГО			0,052			0,052					
1.5. Мероприятия по подготовке к ОЗП МБУК ДК "Майкопское"												
	инструктаж по технике безопасности, форма № 20	шт	1	0,001	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	Руководитель организации	май	выполнен
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000	Руководитель организации	май	выполнен
	проверка сигнализатора загазованности	шт	1	0,001	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	работы по ремонту средств пожарной защиты, перезарядка огнетушителей	шт	1	0,002	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	проверка вентканалов	шт	1	0,002	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	Руководитель организации	август	выполнен
	ИТОГО			0,013			0,013					
1.6. Мероприятия по подготовке к ОЗП МБУК "Музей"												
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,008	0,000	0,000	0,008	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	лабораторные испытания электротехнического оборудования	шт	1	0,019	0,000	0,000	0,019	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	проверка вентканалов	шт	1	0,003	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	Руководитель организации	август	выполнен
	ИТОГО			0,029			0,029					
1.7. Мероприятия по подготовке к ОЗП МАУК "ЦКД" "Зодиак"												
	техобслуживание газового оборудования	шт	1	0,008	0,000	0,000	0,008	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	лабораторные испытания электротехнического оборудования	шт	1	0,019	0,000	0,000	0,019	0,000	0,000	Руководитель организации	июнь	выполнен
	проверка вентканалов	шт	1	0,003	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	Руководитель организации	август	выполнен
	ИТОГО	шт		0,029			0,029					
	ИТОГО по учреждениям:			0,155			0,155					
Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и реагентов												
	Приобретение песко-соляной смеси	м3	350	0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	Заместитель главы	июль	выполнен
	итого:			0,800	0,800							
15.	ИТОГО по поселению:			4,608	0,800	0,000	0,155	3,653	0,000			
	РАЗДЕЛ 2. ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЯМ :			8,597	2,088	0,000	0,183	6,324	1,000			
РАЗДЕЛ 3. Мероприятия по подготовке к ОЗП учреждений												
1. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район												
	Опресовка, промывка, гидравлические испытания систем теплоснабжения зданий	ед	2	0,032	0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель учреждения	июль	выполнен
	Проверка котлов, инструктаж	ед	1	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель учреждения	июнь	выполнен

Наименование мероприятия	ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн. р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
				местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
Измерение и лабораторные испытания	ед	4	0,029	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель учреждения	май	выполнен
Обучение ответственных лиц за безопасность эксплуатацию тепловых энергоустановок	ед	2	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель учреждения	апрель	выполнен
Песко-солянная смесь	ед	0,3	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель учреждения	март	выполнен
итого:			0,089	0,089	0,000	0,000	0,000	0,000			
2. Учреждения здравоохранения администрации муниципального образования Гулькевичский район											
Опресовка, промывка, гидравлические испытания систем теплоснабжения зданий	ед	12	0,152	0,000	0,000	0,152	0,000	0,000	Руководитель учреждения	июль	выполнен
Проверка газового оборудования	ед	12	0,150	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	Руководитель учреждения	июнь	выполнен
Проверка герметизации и выпусков инженерных коммуникаций	ед	12	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	Руководитель учреждения	май	выполнен
Проверка дымоходов	ед	12	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	Руководитель учреждения	апрель	выполнен
Текущий ремонт	ед	12	0,388	0,000	0,000	0,388	0,000	0,000	Руководитель учреждения	март	выполнен
итого:			0,750	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000			
3. Учреждения образования администрации муниципального образования Гулькевичский район											
3.1. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей											
1.1 Гидравлические испытания систем теплоснабжения зданий	шт	30	1,140	1,140	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель учреждения	июль	выполнен
1.2 Поверка и ремонт узла учета тепловой энергии	шт	3	1,288	1,288	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель учреждения	июнь	выполнен
1.3 Установка узла учета тепловой энергии	шт	3	1,010	1,010	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель учреждения	май	выполнен
1.4 Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	шт	33	0,448	0,448	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель учреждения	апрель	выполнен
1.5 Проверка дымоходов и вентканалов	шт	44	0,178	0,178	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель учреждения	март	выполнен
1.6 Ремонт систем отопления	шт	11	1,760	1,760	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель учреждения	июль	выполнен
1.7 Проверка, техническое обслуживание и ремонт газового оборудования котельных	шт	2	1,872	1,872	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель учреждения	июнь	выполнен
1.8 Измерение и лабораторные испытания электрооборудования	шт	54	0,320	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель учреждения	май	выполнен
1.9 Замена трубопроводов тепловой сети	шт	4	2,729	2,729	0,000	0,000	0,000	0,000	Руководитель учреждения	апрель	выполнен
итого по мероприятиям:			10,744	10,744	0,000	0,000	0,000	0,000			
4. Учреждения физической культуры и спорта администрации муниципального образования Гулькевичский район											
4.1. Спортивная школа олимпийского резерва "Венец"											
Проверка приборов учета	шт	4	0,035	0,035	0,000	0,000	0,000	0,000	Специалисты спорт комплекса	март	выполнен
Ревизия запорной арматуры	шт	4	0,015	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	Специалисты спорт комплекса	июль	выполнен
Опресовка, промывка, гидравлические испытания	шт	1	0,045	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	Специалисты спорт комплекса	июль	выполнен
лабораторные испытания электротехнического оборудования	шт	2	0,045	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	Специалисты спорт комплекса	март	выполнен
Обучение ответственных лиц за безопасность эксплуатацию тепловых энергоустановок	шт	2	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	Специалисты спорт комплекса	июль	выполнен

Наименование мероприятия		ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
					местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
	Замена оконных блоков	шт	10	0,039	0,000	0,000	0,039	0,000	0,000	Специалисты спорт комплекса	август	выполнен
	Ремонт отмостки	мп		0,008	0,000	0,000	0,008	0,000	0,000	Специалисты спорт комплекса	март	выполнен
	итого:			0,202	0,140	0,000	0,062	0,000	0,000			
4.2. МБУ СШ "Сокол"												
1	Замена отопительного прибора	шт	1	0,240	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	Специалисты спорт комплекса	май	выполнен
2	Утепление дверных и оконных проемов	шт	10	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	Специалисты спорт комплекса	июнь	выполнен
3	Утепление спорт зала	шт	1	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	Специалисты спорт комплекса	май	выполнен
4	Договор на поставку тепловой энергии	шт	1	3,500	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Специалисты спорт комплекса	май	выполнен
5	Замена теплообменника	шт	1	0,160	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	Специалисты спорт комплекса	июнь	выполнен
6	Ревизия оборудования приточной вентиляции	шт	1	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	Специалисты спорт комплекса	май	выполнен
7	Промывка, опрессовка, гидравлические испытания	шт	1	0,090	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	Специалисты спорт комплекса	май	выполнен
8	Лабораторные испытания электротехнического оборудования	шт	1	0,045	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	Специалисты спорт комплекса	июнь	выполнен
9	Обучение ответственных лиц за безопасность эксплуатацию тепловых энергоустановок	шт	1	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	Специалисты спорт комплекса	май	выполнен
10	Монтаж насоса на теплообменники	шт	1	0,080	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	Специалисты спорт комплекса	май	выполнен
	ИТОГО по учреждению:			4,195	4,195	0,000	0,000	0,000	0,000			
5. Учреждения социальной защиты населения												
1.1	Текущий ремонт насосов	шт	1	0,018	0,000	0,000	0,018	0,000	0,000	Бережной Максим Владиславович	июнь	выполнен
1.2	Проверка измерительных приборов	шт	70	0,466	0,000	0,000	0,466	0,000	0,000	Бережной Максим Владиславович	август	выполнен
1.3	Режимно-наладочные испытания отопления	шт	3	0,121	0,000	0,000	0,121	0,000	0,000	Бережной Максим Владиславович	август	выполнен
1.4	Промывка, опрессовка, гидравлические испытания	шт.	8	0,094	0,000	0,000	0,094	0,000	0,000	Бережной Максим Владиславович	август	выполнен
1.5	Лабораторные испытания электрооборудования	шт	2131	0,120	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	Бережной Максим Владиславович	август	выполнен
1.6	Проверка дымоходов	шт	1	0,002	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	Бережной Максим Владиславович	август	выполнен
	итого:			0,821	0,000	0,000	0,821	0,000	0,000			
РАЗДЕЛ 3. ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ				16,599	15,028	0,000	1,571	0,000	0,000			
1.1. Управляющая компания ООО "Астра"												
	Общее количество МКД	ед	16									
	Промывка и опрессовка систем теплоснаб-я	ед	16	0,260	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	Директор А.А.Исаева	май	выполнен
	Проверка вентканалов	шт	70	0,050	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	Директор А.А.Исаева	июнь	выполнен
	Прочистка и периодическая проверка вентканалов	шт	8	0,030	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	Директор А.А.Исаева	август	выполнен
	Обслуживание ВДГО	шт	16	0,170	0,000	0,000	0,000	0,170	0,000	Директор А.А.Исаева	сентябрь	выполнен
	Лабораторные испытания электрооборудования	шт	6	0,050	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	Директор А.А.Исаева	июль	выполнен
	Замена доводчика и замка входной двери	шт	7	0,040	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	Директор А.А.Исаева	август	выполнен
	Проверка теплового счетчика	шт	3	0,180	0,000	0,000	0,000	0,180	0,000	Директор А.А.Исаева	сентябрь	выполнен
	Приобретение песко-соляной смеси	м3	30	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	Директор А.А.Исаева	октябрь	выполнен
	итого:			0,790	0,000	0,000	0,000	0,790	0,000			
1.2. Управляющая компания ООО "Городское домоуправление"												
1	Общее количество МКД	ед. изм.	87									

Наименование мероприятия	ед. изм.	кол-во	Необходимо ден. средств всего (млн.р.)	в том числе					Ответственный	Срок исполнения	Примечание
				местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
2 Гидравлические испытания системы отопления	ед. изм.	80	0,900	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	Якубов Э.В.	август	выполнен
3 Ремонт мягкой кровли	м2	1000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	Якубов Э.В.	октябрь	выполнен
4 Проверка вентканалов и дымоходов	шт.	97	0,400	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	Якубов Э.В.	сентябрь	выполнен
5 Ремонт подъездов	шт.	10	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	Якубов Э.В.	2025 год	выполнен
6 Ремонт оконных блоков	шт.	8	0,100	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	Якубов Э.В.	сентябрь	выполнен
7 Проверка приборов учета тепловой энергии	узел	19	0,736	0,000	0,000	0,000	0,736	0,000	Якубов Э.В.	сентябрь	выполнен
8 Проверка водомеров	шт.	20	0,100	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	Якубов Э.В.	сентябрь	выполнен
9 Остекление оконных проемов	м2	2	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	Якубов Э.В.	сентябрь	выполнен
10 Ремонт штукатурки потолка	м.п	10	0,030	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	Якубов Э.В.	сентябрь	выполнен
11 Ремонт козырьков	шт.	2	0,100	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	Якубов Э.В.	сентябрь	выполнен
12 Ревизия и замена запорной арматуры	шт.	115	0,100	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	Якубов Э.В.	сентябрь	выполнен
13 Замена аварийных участков трубопроводов ХВС и ГВС	п/м	100	0,200	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	Якубов Э.В.	октябрь	выполнен
14 Замена аварийных участков канализационных труб	п/м	100	0,200	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	Якубов Э.В.	декабрь	выполнен
15 Ревизия вводных электрощитов	шт.	97	0,200	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	Якубов Э.В.	декабрь	выполнен
16 Лабораторные испытания электрических сетей	дом	20	0,160	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000	Якубов Э.В.	декабрь	выполнен
17 Ремонт отмостки	м2	40	0,100	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	Якубов Э.В.	сентябрь	выполнен
18 Закупка ПСС	м3	3	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	Якубов Э.В.	сентябрь	выполнен
19 Приобретение инвентаря для уборки придомовых территорий (снеговые лопаты, метлы и др.)	шт.	10	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	Якубов Э.В.	сентябрь	выполнен
итого:			4,691	0,000	0,000	0,000	4,691	0,000			
РАЗДЕЛ 4. ИТОГО ПО УК :			5,481	0,000	0,000	0,000	5,481	0,000			
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ:			86,572	17,116	0,000	57,649	11,805	0,000			

Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Гулькевичский район

А.В. Иванченко